



## รายงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                                     | แผนงาน                | จำนวนโครงการ |          | จำนวนงบประมาณ |            | ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|---------------|------------|----------------------------------|----------|
|                                                                                                                        |                       | เทศบัญญัติ   | เบิกจ่าย | เทศบัญญัติ    | เบิกจ่าย   |                                  |          |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ                                                                  |                       |              |          |               |            |                                  |          |
| 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนงานงบกลาง          | 13           | 10       | 40,350,780    | 13,750,677 | 76.92                            |          |
| 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง                             | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9            | 3        | 1,775,000     | 99,808     | 33.33                            |          |
| รวม                                                                                                                    |                       | 22           | 13       | 42,125,780    | 13,850,485 | 59.09                            |          |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                                                                                     |                       |              |          |               |            |                                  |          |
| 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน                      | แผนงานสาธารณสุข       | 8            | 0        | 985,000       | -          | 0.00                             |          |
| รวม                                                                                                                    |                       | 8            | 0        | 985,000       | -          | 0.00                             |          |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                          | แผนงาน                                                                                                          | จำนวนโครงการ |          | จำนวนงบประมาณ |              | ร้อยละของโครงการ<br>ที่ดำเนินการจริง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------|----------|
|                                                                             |                                                                                                                 | เทศบาล       | เบิกจ่าย | เทศบาล        | เบิกจ่าย     |                                      |          |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม                 | 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน                  | 13           | 4        | 11,998,270    | 5,319,864.08 | 30.77                                |          |
|                                                                             | 2. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อันดีงามอยู่คู่สังคม | 6            | 3        | 1,530,000     | 3,364,509.00 | 50.00                                |          |
|                                                                             | รวม                                                                                                             | 19           | 7        | 13,528,270    | 8,684,373.08 | 36.84                                |          |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน                                                 | 5            | 1        | 640,000       | -            | 20.00                                |          |
|                                                                             | 2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน             | 2            | 0        | 600,000       | -            | 0.00                                 |          |
|                                                                             | รวม                                                                                                             | 7            | 1        | 1,240,000     | -            | 14.29                                |          |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                        | แผนงาน                                | จำนวนโครงการ |          | จำนวนงบประมาณ |               | ร้อยละของโครงการ<br>ที่ดำเนินการจริง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------|
|                                                           |                                       | เทศบาล       | เบิกจ่าย | เทศบาล        | เบิกจ่าย      |                                      |          |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นแบบเศรษฐกิจ พหุวิชาการ อุดสาหกรรม | แผนงานสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ | 3            | 0        | 560,000       | -             | 0.00                                 |          |
| รวม                                                       |                                       | 3            | 0        | 560,000       | -             | 0.00                                 |          |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม                                | แผนงานการเกษตร                        | 1            | 1        | 70,000        | 45,100        | 0.00                                 |          |
| รวม                                                       |                                       | 1            | 1        | 70,000        | 45,100.00     | 100.00                               |          |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม               | แผนงานสาธารณสุข                       | 1            | 0        | 10,000        | 0.00          | 0.00                                 |          |
| รวม                                                       |                                       | 1            | 0        | 10,000        | 0.00          | 0.00                                 |          |
| 8. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน                             | แผนงานเคหะและชุมชน                    | 1            | 0        | 200,000       | 0.00          | 0.00                                 |          |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง           | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            | 56           | 0        | 27,750,000    | 0.00          | 0.00                                 |          |
| รวม                                                       |                                       | 57           | 0        | 27,950,000    | 0.00          | 0.00                                 |          |
| รวมทั้งสิ้น                                               |                                       | 118          | 22       | 86,469,050    | 22,579,958.08 | 18.64                                |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                   |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริม<br>กิจการเทศบาล        | เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้กับเงินทุน<br>ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่<br>1588/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559<br>ตามสัญญาเลขที่ 2406/6/2567<br>ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566  | 1,928,500         | ส.ค.-ก.ย.68           |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 2.  | ชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับเงินทุน<br>ส่งเสริมกิจการเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับเงินทุน<br>ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่<br>1588/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559<br>ตามสัญญาเลขที่ 2406/6/2567<br>ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 | 165,000           | ส.ค.-ก.ย.68           |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 3.  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                                                   | 887,100           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         | 309,694                            |

| ที่ | โครงการ                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 4.  | เงินสมทบกองทุนทดแทน    | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน<br>ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                                                                                | 34,400            | ก.พ.68                |                        | ✓                    |                        |                         | 16,300                             |
| 5.  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                             | 27,659,800        | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 6.  | เบี้ยยังชีพความพิการ   | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                                                                                                           | 5,832,000         | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 7.  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ    | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                                                                                                                            | 60,000            | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 8.  | เงินสำรองจ่าย          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัย<br>เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด<br>สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือ<br>กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ | 300,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         | 7,600                              |
| 9.  | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล<br>แห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตรา<br>ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ผ่านมา<br>ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม<br>เงินอุดหนุนทุกประเภท                                | 124,000           | ม.ค.68                |                        | ✓                    |                        |                         | 123,952.14                         |

| ที่ | โครงการ                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 10. | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ<br>(ช.ค.บ.)                | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน<br>เทศบาลผู้รับบำนาญที่มีเงินเดือนคง                                                                                                                                 | 35,000            | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         | 11,433.60                          |
| 11. | เงินสมทบกองทุนบำนาญ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(ก.บ.ท.) | สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำนาญ<br>บำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณ<br>จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี<br>ตามงบประมาณทั่วไป โดยไม่ต้อง<br>นำรายรับประเภทพัสดุเงินที่มี<br>ผู้คิดให้และเงินอุดหนุนมาคำนวณ | 2,524,980         | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         | 2,285,597.24                       |
| 12. | เงินสมทบระบบหลักประกัน<br>สุขภาพ                              | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ<br>ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                                                                                   | 650,000           | พ.ย.67                | ✓                      |                      |                        |                         | 650,000                            |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิิตและทรัพย์สิน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม<br>พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า<br>พระบรมชนกนาถอภิตศสิริสินทร<br>มหาราชราลงกรณ พระวชิรเกล้า<br>เจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)<br>และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม<br>ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี<br>หลวง (12 สิงหาคม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ<br>พระบรมชนกนาถอภิตศสิริสินทรมหาราชราลงกรณ<br>พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และ<br>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง<br>(12 สิงหาคม) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าวัสดุ<br>ค่าติดตั้งและค่ารถอณ ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที<br>ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ<br>ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>กับโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) | 100,000           | ก.ค.-ส.ค.68           | ✓                      |                      |                        |                                    |



| ที่ | โครงการ                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 2.  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม-<br>พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี<br>(3 มิถุนายน)        | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน<br>วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)<br>เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน<br>ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง<br>สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จ้าง และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ        | 10,000            | มี.ย.68               |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 3.  | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ<br>พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี (2 เมษายน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี (2 เมษายน) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า<br>หรือค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าเครื่องเสียง<br>เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่<br>ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จ้าง และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 10,000            | มี.ค.-เม.ย.68         |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 4.  | โครงการเทศบาลพบประชาชน                              | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                                         | 50,000            | มี.ย.-ก.ย.68          | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 5.  | โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                             | 1,500,000         | เม.ย.-มิ.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 6.  | โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่าร้อยธง ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 5,000             | มี.ค.68               | ✓                      |                      |                        |                         | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ              |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 7.  | โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ<br>การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>หรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม<br>คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความ<br>โปร่งใสในการปฏิบัติงานของ<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก<br>สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม<br>คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใส<br>ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล<br>โพธิ์กลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าวัสดุ<br>เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50,000            | ม.ค.68                | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 8.  | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ<br>ภาษี                                                                                                                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี<br>ท้องถิ่นทั้งแบบคัดเอาท์และแบบอิงค์เจ็ตตาม<br>ชุมชนต่างๆ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระ<br>ภาษี ใบอนุญาตต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่<br>เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                             | 20,000            | ธ.ค.67-มี.ค.68        | ✓                      |                      |                        |                         | 4,720                              |

| ที่ | โครงการ                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                     |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 9.  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่<br>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เช่น ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ<br>วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 30,000            | ธ.ค.67-ม.ค.68         | ✓                      |                      |                     |                         |                                    |
| 10. | โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)                                                        | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>จัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)                                                                                                                                                                                                      | 150,000           | ธ.ค.67                | ✓                      |                      |                     |                         | 95,088.00                          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้อง<br>กับยาเสพติด (Re-X-Ray) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray)<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                             | 5,000             | มี.ย.-ก.ย.68          |                        |                      | ✓                      |                                    |
| 2.  | โครงการคืนคนดีสู่สังคม<br>บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>คืนคนดีสู่สังคม บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่ม<br>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 10,000            | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        |                      | ✓                      |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 3.  | โครงการชุมชนเข้มแข็ง<br>ด้านภัยแล้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ชุมชนเข้มแข็งด้านภัยแล้ง โดย<br>ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมณาคณวิทยากร<br>ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าป้ายโครงการ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000            | ส.ค.-ก.ย.68           |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 4.  | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>"ตามโครงการสัตว์ปลอด<br>โรค คนปลอดภัย จากโรค<br>พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศสดาจารย์" เลขาธิการ<br>พลเอกหญิง พลอากาศ<br>เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า<br>นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี" โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่าอาหาร ค่าสมณาคณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตาม<br>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค<br>พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์" เลขาธิการ<br>พลเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า<br>นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี" โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่าอาหาร ค่าสมณาคณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 120,000           | มี.ค.-ก.ย.68          |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 5.  | โครงการพัฒนาเสริม<br>ศักยภาพของหน่วย<br>กู้ชีพสู่มาตรฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>พัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพ<br>สู่มาตรฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร<br>ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์<br>ในการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ค่าวัสดุ<br>ในการอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย<br>อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 30,000            | ส.ค.-ก.ย.68           |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 6   | โครงการอบรมสร้างอาชีพ<br>ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ฝึกอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณ<br>วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม<br>ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>กับโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                    | 10,000            | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |



| ที่ | โครงการ                                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 7   | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักษาสถาปัตยกรรม (อถล.)                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักษาสถาปัตยกรรม (อถล.)<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน<br>และอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย<br>อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 500,000           | ส.ค.-ก.ย.68           |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 8.  | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน<br>งานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน<br>ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนในเขต<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                                                                                      | 280,000           | มี.ค.-ก.ย.68          |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                                  |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | เงินอุดหนุนโครงการ<br>พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม<br>โรงเรียนเสนาณรงค์                      | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา<br>คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนเสนาณรงค์)                      | 30,000            | ส.ค.68                     |                        | ✓                    |                        |                                    |
| 2.  | เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้เรียน<br>โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์                 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้เรียน (โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์)                 | 100,000           | ก.ค.68                     |                        | ✓                    |                        |                                    |
| 3.  | เงินอุดหนุนโครงการ<br>โรงเรียนสีขา<br>ด้านยาเสพติดและอบายมุข<br>โรงเรียนบ้านหนองพลวง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียน<br>สีขาวด้านยาเสพติดและอบายมุข<br>(โรงเรียนบ้านหนองพลวง) | 50,000            | ก.ค.68                     |                        | ✓                    |                        |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 4.  | เงินอุดหนุนโครงการ<br>โรงเรียนสีขาวต้านยา<br>เสพติดและอบายมุข<br>โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์                            | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว<br>ต้านยาเสพติดและอบายมุข<br>(โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์)                           | 30,000            | มิ.ย.68                    |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 5.  | เงินอุดหนุนโครงการ<br>ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>โรงเรียนบ้านหนองพลวง                     | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม<br>คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>(โรงเรียนบ้านหนองพลวง)                   | 50,000            | มิ.ย.68                    |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 6.  | เงินอุดหนุนโครงการ<br>ส่งเสริมและพัฒนาวินัย<br>คุณธรรม จริยธรรม<br>และค่านิยมอันพึงประสงค์<br>โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ<br>พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม<br>อันพึงประสงค์ (โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์) | 100,000           | มิ.ย.68                    |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 7.  | เงินอุดหนุนโครงการให้<br>ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ<br>โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์                                      | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้<br>เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์)                                    | 40,000            | มิ.ย.68                    |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 8.  | โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่นไทย            | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>เรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ<br>วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                       | 5,000             | มิ.ย.68                    |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 9.  | โครงการวันปฐมนิเทศ<br>ผู้ปกครอง                       | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>วันปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ ค่ารับรอง และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                                                | 5,000             | มิ.ย.68                    |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 10. | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ดังนี้<br>1) ค่าอาหารกลางวัน<br>2) ค่าจัดการเรียนการสอน<br>3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>4) ค่าอุปกรณ์การเรียน<br>5) ค่าหนังสือเรียน<br>6) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 531,350           | ต.ค.67/เม.ย.68             | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 11. | โครงการทุนการศึกษา<br>สำหรับนักศึกษา<br>และการให้ความ<br>ช่วยเหลือนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้<br>ความช่วยเหลือแก่นักเรียน                                                           | 300,000           | ต.ค.67-ก.ย.68              |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 12. | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม<br>(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์<br>และโรงเรียนบ้านหนองพลวง | 3,672,920         | ธ.ค.67                     | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 13. | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                                    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>แก่หน่วยงานการศึกษาในเขตเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่<br>1) โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์<br>2) โรงเรียนบ้านหนองพลวง                | 7,084,000         | ต.ค.67/เม.ย.68             |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รักรักษา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามอยู่คู่สังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ด้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน<br>กีฬาด้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬา<br>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าหรือ<br>ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าโลโก้หรือถ้วยรางวัล ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ<br>ของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ<br>(กองการศึกษา) | 350,000           | ธ.ค.67/ก.ค.-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                                    |

| ที่ | โครงการ                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ดำเนินการ |                                    |
| 2.  | โครงการจัดงาน<br>บวงสรวงท่าน<br>ท้าวสุรนารี (ย่าโม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>จัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม)<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                                                                            | 300,000           | พ.ย.67                     | ✓                      |                      |                        |                      | 310,795                            |
| 3.  | โครงการณวฒนธรรม<br>ของดีโพธิ์กลาง                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ณวฒนธรรมของดีโพธิ์กลาง<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ/การแสดง ค่าใช้จ่าย<br>ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือ<br>ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่าย<br>ในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล<br>โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>กับโครงการ | 2,000,000         | พ.ย.67                     | ✓                      |                      |                        |                      | 1,948,688.22                       |
| 4.  | โครงการประเพณี<br>แห่เทียนเข้าพรรษา                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ต้นเทียนแกะ<br>สลักลาย ฐานตั้งต้นเทียน เครื่องไทยธรรม<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                                                                     | 50,000            | ก.ค.68                     |                        |                      | ✓                      |                      |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 5.  | โครงการส่งเสริม<br>คุณธรรม จริยธรรม<br>เนื่องในเทศกาล<br>วันสำคัญทางศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาล<br>วันสำคัญทางศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ<br>ด้วย ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเครื่องไทยธรรม<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                                                     | 30,000            | ม.ค.68/พ.ค.68              |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 6.  | โครงการสืบสาน<br>ประเพณีลอยกระทง                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่าย<br>ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่ามหรสพ/การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา<br>ประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ<br>อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง<br>และจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิลโครงการ<br>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่าย<br>อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 1,200,000         | พ.ย.67                     | ✓                      |                      |                        |                         | 1,105,026.21                       |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชาติและทรัพย์สิน  
แผนงานการรักษาสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำयरณรงค์พร้อมกรอบไม้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 40,000            | ธ.ค.67-ม.ค.68/<br>เม.ย.68  |                        | ✓                    |                        |                         | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ              |

| ที่ | โครงการ                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 2.  | โครงการฝึกอบรม<br>งานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ<br>วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    | 30,000            | ส.ค.-ก.ย.68                |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 3.  | โครงการฝึกอบรม<br>งานป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ<br>วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 20,000            | ส.ค.-ก.ย.68                |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 4.  | โครงการฝึกอบรมทบทวน<br>สมาชิกอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ<br>ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย<br>ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่มค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50,000            | ส.ค.-ก.ย.68                |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 5.  | โครงการสำรวจและ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ<br>กล้องวงจรปิด CCTV<br>ภายในเขตตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>สำรวจและปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด<br>CCTV ภายในเขตตำบลโพธิ์กลาง<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสำรวจ<br>และค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด<br>CCTV ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                       | 500,000           | ต.ค.67-ก.ย.68              |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กลยุทธ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ คุณธรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ คุณธรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ | 500,000           | พ.ย.-ธ.ค.67/<br>ส.ค.-ก.ย.68 |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 2.  | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ                                                                | 100,000           | ต.ค.67-ก.ย.68               |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุภาคี

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเป็นอยู่ในอาชีพและรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการฝึกอบรมและ<br>ส่งเสริมอาชีพสำหรับ<br>ประชาชน   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน<br>โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ<br>วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 30,000            | ส.ค.-ก.ย.68                |                        | ✓                    |                        |                                    |
| 2.  | โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจ<br>พอเพียงตามศาสตร์<br>พระราชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์<br>พระราชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ<br>ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ      | 30,000            | ส.ค.-ก.ย.68                |                        | ✓                    |                        |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |
| 3.  | โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>คณะกรรมการชุมชน<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>เทศบาล ผู้นำ และพนักงาน<br>เทศบาล เพื่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล<br>และพนักงานเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น<br>อย่างยั่งยืนโดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br>และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ<br>ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 500,000           | ส.ค.-ก.ย.68                |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 70,000            | ธ.ค.-67               | ✓                      |                      |                        |                         | 45,100                             |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานสาธารณสุข**

| ที่ | โครงการ                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                        |                                                                                                          |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการปลูกป่าต้นธรรมชาติ<br>สู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ<br>ปลูกป่าต้นธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30,000            | ส.ค.-ก.ย.68           |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                        |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการขยายเขต<br>จำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ<br>ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลาง | 200,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 1.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางข้างบ้านเลขที่ 756<br>บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร<br>กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตรยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย<br>0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวม<br>ไม่น้อยกว่า 142.50 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 90,000            | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 2.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางท้ายซอย 10 อยู่ราย<br>บ้านหนองบือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง       | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>เฉลี่ย 4.00 เมตรยาว 27.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15<br>เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า<br>108.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                   | 69,500            | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 3.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่<br>435 บ้านหนองบือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน<br>แบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร<br>ยาว 61.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร<br>ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร<br>ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร<br>หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 248.00<br>ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 162,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 4.  | โครงการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณซอยร่มเย็นเป็นสุข<br>ช่วงที่ 2 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง<br>ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 200,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 5.  | โครงการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำ บริเวณซอย 11<br>ข้างบ้านเลขที่ 770<br>บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง<br>ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)  | 269,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 6.  | โครงการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำ บริเวณซอย 13<br>สำนักง่าง บ้านเลขที่ 18<br>บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง               | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร พร้อมจัดทำและ<br>ติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด<br>ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 163,100           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 7.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 510<br>ท้ายซอย 11 บ้านหนองปรือ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 53.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง<br>ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                             | 185,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 8.  | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางขอยยปฏิพลบ้านหนองไม่<br>หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>เฉลี่ย 3.00 เมตรยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15<br>เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า<br>282.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 190,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 9.  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด<br>และบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บริเวณสายทาง<br>ซอยร่วมใจ (บริเวณซอยข้าง<br>ร้านก๋วยเตี๋ยวซอยต้น)<br>บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้ง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 434,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 10. | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ<br>สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 14<br>(บริเวณหน้าศาลาหมู่ 2)<br>บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลโพธิ์กลาง                     | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 482,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางช่วงบ้านเลขที่ 619 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง           | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                   | 494,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยกรีนเข้าสู่ ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ คิดพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 442,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 13. | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์บ้าน<br>หนองพลวงน้อย<br>หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                                          | 2,500,000         | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 14. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>แบบ Asphaltic Concrete<br>สายทางซอยน้ำผึ้งแลนด์<br>บ้านหนองพลวงน้อย<br>หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง       | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวถนน แบบ<br>Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย<br>4.00 เมตรยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร<br>หรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า<br>960.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด<br>ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 460,800           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว<br>จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ<br>สายทางซอยมีโชค ช่วงที่ 3<br>บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร<br>ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี<br>ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00<br>ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตาม<br>แบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                    | 312,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 16. | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 97<br>(บ้านร้อยตรีปัญญา วงศ์อุดม)<br>บ้านหนองพลวงมะนาว<br>หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดภายในกว้างเฉลี่ย 0.40 ม.<br>ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 ม. พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 240,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 17. | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยม<br>คางหมู บริเวณสายทางข้าง<br>รพ.สต.หนองพลวงมะนาว<br>หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย 3.00<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า<br>100.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด)       | 300,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และผนังกันดิน สายทางช่วงบ้านเลขที่ 504 ซอยหนองพุดซา 12 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร และผนังกันดินยาว 4.50 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)               | 150,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 19. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete สายทางพิชัยสงคราม ซอย 3 ถึงพิชัยสงคราม ซอย1/2 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง       | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวถนนแบบ Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 500,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางท้ายบึงแสนสุข<br>ซอย 21 บ้านบึงแสนสุข<br>หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร<br>ยาว 39.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ<br>มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 156.00<br>ตารางเมตร (ไม่มีเหลือทาง) พร้อมจัดทำและติดตั้ง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 110,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 21. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>บึงแสนสุข 14 บ้านบึงแสนสุข<br>หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง 0.40 ม.<br>ระยะ 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร<br>พร้อมบ่อพัก พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                 | 500,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 22. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>แบบ Asphaltic Concrete<br>สายทางซอย 14 บ้านบึงแสนสุข<br>หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>แบบ Asphaltic Concrete ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50<br>เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร<br>หรือมีปริมาณพื้นที่ Asphaltic Concrete<br>รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 228,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 23. | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณซอยร่มเย็น ช่างบ้าน<br>เลขที่ 664 บ้านศรีสมบูรณ์<br>หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย<br>4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร<br>หรือติดตั้งผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 200.00<br>ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                 | 130,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 24. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณสายทางซอยปลาทอง<br>บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาว<br>รวมไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร พร้อมจัดทำและ<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                      | 379,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 25. | โครงการขยายไหล่ถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางซอยเจริญวรรณ<br>บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                     | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก<br>ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร เสริมดิน<br>ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 42.00<br>เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตรก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร<br>กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย<br>0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวม<br>ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและ<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 350,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบริเวณเชื่อมคอสะพาน<br>บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์<br>หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง           | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบ<br>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร<br>กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรยาว 50.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม<br>ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและ<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                | 126,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 27. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>แบบAsphaltic Concrete<br>สายทางบริเวณสามแยก<br>กองพันทหารปืน 23 ถึง<br>บ้านพักพัฒนา หมู่ที่ 9<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>แบบAsphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>เฉลี่ย 6.00 เมตรยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05<br>เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่Asphaltic Concrete<br>รวมไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 500,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 28. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ<br>พักน้ำ บริเวณหมู่บ้าน<br>ประจักษ์ศิลปาคม ซอย 6<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กขนาดภายในกว้างเฉลี่ย 0.40 ม.<br>ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 73.00 ม. พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 277,900           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 29. | โครงการซ่อมแซมปรับปรุง<br>อาคารอเนกประสงค์ป้อมตำรวจ<br>บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร<br>อเนกประสงค์ป้อมตำรวจบ้านหนองไผ่พัฒนา<br>จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                               | 300,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 30. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน<br>อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบริเวณภายในบ้านพัก<br>ทหารฯ 202 บ้านหนองพลวง<br>พัฒนา หมู่ที่ 11<br>ตำบลโพธิ์กลาง            | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงลาน<br>อเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก คัดพื้นที่คอนกรีต<br>รวมไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ<br>ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                  | 500,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 31. | โครงการติดตั้งรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตบอล บริเวณสนามภายในบ้านพักทหาร ช 202 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตบอล ขนาดความยาวรั้วรวมไม่น้อยกว่า 112.00 เมตรพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 224,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 32. | โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                            | 126,000           | ต.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 33. | ค่าชุดขะสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดขะสัญญาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                            | 278,700           | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |
| 34. | โครงการทำฝั้เมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                                              | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำฝั้เมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                                                      | 15,000            | ต.ค.67-ก.ย.68         |                        |                      | ✓                      |                         |                                    |



| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 35. | โครงการก่อสร้างถนนแยกประสงค์<br>บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแยกประสงค์<br>ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 22.002 เมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                            | 800,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 36. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมทางซอย 11<br>เชื่อมรางระบายน้ำเดิม<br>บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1<br>ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ยภายใน 0.40 เมตร ยาว<br>230 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                              | 810,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 37. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ<br>หนองศรีอำวนัย บ้านหนองไผ่พัฒนา<br>หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร<br>ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว<br>คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร<br>พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯจำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 380,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 38. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางขังบ้านเลขที่ 753 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง     | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                            | 143,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 39. | โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเทศบาลภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                                | 800,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 40. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บริเวณซอยบ่อตำรวจบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 3,180.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 1,430,000         | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 41. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ<br>ผิวจราจรAsphaltic Concrete<br>สายทางภายในโครงการบ้านพัก<br>สวัสดิการทหาร โครงการที่ 2<br>ช่วงที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา<br>หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร<br>Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร<br>ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว<br>Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร<br>พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 500,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 42. | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า<br>ส่องสว่าง ภายในบ้านหนองปรือ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                           | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมโคมกึ่งเดียวและอุปกรณ์<br>ครบชุด พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                     | 500,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 43. | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า<br>ส่องสว่าง ภายในบ้านบึงแสนสุข<br>หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมโคมกึ่งเดียวและอุปกรณ์<br>ครบชุด พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                     | 500,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 44. | โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า<br>ส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่พัฒนา<br>หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมโคมกึ่งเดียวและอุปกรณ์<br>ครบชุด พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่<br>เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                     | 500,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 45. | โครงการปรับปรุงสระน้ำสระทุ่งส้มฤๅษี                                                                                                                                                                                                                | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงสระน้ำสระทุ่งส้มฤๅษี พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                                   | 200,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 46. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 231.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 231.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                      | 800,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 47. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองไผ่ เชื่อมรางระบายน้ำเดิมบริเวณโค้งตาปู บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                      | 500,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 48. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยกริมเขาสี ช่วงที่ 3 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง                                                                                                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 85,000            | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 49. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ<br>Asphaltic Concrete สายทาง<br>บริเวณหน้าวัดแจ่มใส<br>บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่ 3<br>ตำบลโพธิ์กลาง                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร<br>ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่<br>Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร<br>พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 864,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 50. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ<br>ตรงบ้านเลขที่ 74 บ้านหนองพลวง<br>มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร<br>ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่<br>คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                             | 176,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 51. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้า<br>ประตูค่าย ร.23 พัน 1 ถึงบ้านพัก<br>สวัสดิการทหารโครงการ 4<br>ช่วงที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์<br>หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร<br>ยาว 438.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่<br>คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,190.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                          | 1,340,000         | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 52. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย<br>คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์<br>หนองพลวง บ้านหนองพลวงน้อย<br>หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร<br>ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่<br>คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ<br>และติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด<br>ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                           | 312,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 53. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ<br>Asphaltic Concrete บริเวณ<br>สายทางซอยหนองพุตชา<br>ซอย 9 ซ้ำบ้านเลขที่ 155<br>บ้านหนองพุตชา หมู่ที่ 5           | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร<br>ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่<br>Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร<br>พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 500,000           | พ.ย.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |
| 54. | โครงการก่อสร้างลาน<br>อเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารพิทยเมส<br>สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง                                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์<br>ด้านหน้าอาคารพิทยเมส พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล<br>ตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                                                                  | 500,000           | ธ.ค.67-ก.ย.68         |                        | ✓                    |                        |                         |                                    |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |
| 55. | โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ สายทาง ข้างบ้านเลขที่ 120 บ้านหนองพลวง ม.บึงหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,000           | ธ.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |
| 56. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบริเวณสามแยก ร.ม.พ. 8 ถึงบริเวณสี่แยกหนองบือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบริเวณสามแยก ร.ม.พ. 8 ถึง บริเวณสี่แยกหนองบือ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า 7,404.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด) | 4,122,000         | ธ.ค.67-ก.ย.68         | ✓                      |                      |                        |                         |                                    |





ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง