



รายงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย		
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ							
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานงบกลาง	14	12	44,390,880	24,888,149	85.71	
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	6	2,415,000	717,711	46.15	
รวม		27	18	46,805,880	25,605,860	66.67	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน	แผนงานสาธารณสุข	8	1	565,000	90,000	12.50	
รวม		8	1	565,000	90,000	12.50	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย		
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม						
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคม อาเซียน	แผนงานการศึกษา	16	5	12,122,610	9,254,008.00	31.25	
2.อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อันดีงามอยู่คู่สังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	3	2,380,000	500,035.00	37.50	
รวม		24	8	14,502,610	9,754,043.00	33.33	
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน						
1.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1	1,368,250	1,196,360	33.33	
รวม		3	1	1,368,250	1,196,360	33.33	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
		เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม							
1.เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	2	3,071,750	2,927,062.39	66.67	
รวม		3	2	3,071,750	2,927,062.39	66.67	
6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม							
1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	0	0	-	-	0.00	
รวม		0	0	-	-	0.00	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม							
1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	1	0	10,000	0.00	0.00	
รวม		1	0	10,000	0.00	0.00	
8. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน							
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง	แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	555,000.00	553,222.83	0.00	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	56	1	27,061,780	1,343,000.00	0.00	
รวม		57	2	27,616,780	1896222.83	3.51	
รวมทั้งสิ้น		123	32	93,940,270	41,469,548.53	26.02	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
1.	ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้กับเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1588/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ตามสัญญาเลขที่ 2406/6/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566	2,286,800	ส.ค.-ก.ย.69			✓		-
2.	ชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1588/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ตามสัญญาเลขที่ 2406/6/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566	196,600	ส.ค.-ก.ย.69			✓		-
3.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง	970,300	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			502,806.00

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
4.	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง	35,800	ก.พ.69	✓				18,710.00
5.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,820,800	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			18,751,700.00
6.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	6,240,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			3,800,400.00
7.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			34,500.00
8.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณสุขภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด สาธารณสุขภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัยหรือ กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ	300,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			237,950.00
9.	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท	132,000	ม.ค.69		✓			131,597.71

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
10.	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน เทศบาลผู้รับบำนาญที่มีใช้ตำแหน่งครู	35,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			11,558.80
11.	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ พนักงานครู (ช.ค.บ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ พนักงานครู	33,600	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			8,336.40
12.	เงินบำเน็จบำนาญพนักงานครู	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเน็จบำนาญพนักงานครู	105,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			39,136.40
13.	เงินสมทบกองทุนบำเน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเน็จ บำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณ จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณทั่วไป โดยไม่ต้อง นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้เงินที่มี ผู้ทืคี่ให้และเงินอุดหนุนมาคำนวณ	2,524,980	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			701,454.00
14.	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	650,000	พ.ย.68	✓				650,000.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
1.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	ก.ค.-ส.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
2.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม- พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่ารถถอน ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	20,000	มิ.ย.69			✓		-
3.	โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)	50,000	ธ.ค.68	✓				92,510.00
4.	โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่ารถถอน ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	30,000	เม.ย.69	✓				26,110.00

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
5.	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่าเรือถอน ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	20,000	เม.ย.69	✓				68,865.00
6.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	50,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			-
7.	โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	100,000	ธ.ค.68-มี.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
8.	โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งและค่ารถถอน ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	5,000	มี.ค.69	✓				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
9.	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	20,000	ก.พ.-มี.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
10.	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่นทั้งแบบคัดเอาท์และแบบอิงค์เจ็ทตามชุมชนต่างๆ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	10,000	ม.ค.-มี.ค.69		✓			-
11.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	10,000	เม.ย.-ก.ย.69			✓		
12.	โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	1,500,000	เม.ย.-มิ.ย.68	✓				36,496.00

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
13.	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน สร้างจิตสำนึก ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม และศึกษาดูงาน สร้างจิตสำนึก ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	500,000		✓				493,730.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
1.	โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับ ภัยยาเสพติด (Re-X-Ray)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับภัยยาเสพติด (Re-X-Ray) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	5,000	ธ.ค.68-ก.ย.69		✓			-
2.	โครงการคืนคนดีสู่สังคม บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ คืนคนดีสู่สังคม บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องตีม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	5,000	มิ.ย.-ก.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
3.	โครงการชุมชนเข้มแข็ง ด้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ชุมชนเข้มแข็งด้านภัยยาเสพติด โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	25,000	มี.ค.69			✓		
4.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิงสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ชัตติยราชชนารี" โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ค่าวัคซีน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	120,000	ต.ค.68-ก.ย.69	✓				90,000.00

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
5.	โครงการพัฒนาเสริม ศักยภาพของหน่วย กู้ชีพสู่มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพ สู่มาตรฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ค่าวัสดุ ในการอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	25,000	ก.พ.-69			✓		
6	โครงการอบรมสร้างอาชีพ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	5,000	มิ.ย.-ก.ค.69			✓		

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
7	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลกเพื่อชุมชน (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลกเพื่อชุมชน (อถล.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	มี.ค.-ก.ย.69			✓		
8.	อุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชนในเขต เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	280,000	มี.ค.-ก.ย.69			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเสนาณรงค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนเสนาณรงค์)	30,000	ก.ค.69			✓		-
2.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์)	100,000	มิ.ย.ก.ค.69	✓				100,000.00
3.	เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองพลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข (โรงเรียนบ้านหนองพลวง)	50,000	พ.ค.-ก.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
4.	เงินอุดหนุนโครงการ โรงเรียนสีขวิดด้านยา เสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนาณรงค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขวิด ด้านยาเสพติดและอบายมุข (โรงเรียนเสนาณรงค์)	30,000	มิ.ย.69			✓		-
5.	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนบ้านหนองพลวง)	50,000	ก.ค.69			✓		-
6.	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันพึงประสงค์ (โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์)	100,000	พ.ค.-มิ.ย.69			✓		-
7.	เงินอุดหนุนโครงการให้ ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเสนาณรงค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนเสนาณรงค์)	40,000	ก.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
8.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	350,000	ม.ค.69	✓				344,650.00
9.	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกระบบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบ	30,000	มิ.ย.-ส.ค.69			✓		-
10.	โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา ท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	5,000	พ.ค.-ส.ค.69			✓		-
11.	โครงการวันปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ วันปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุ ค่ารับรอง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	5,000	พ.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
12.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ดังนี้ 1) ค่าอาหารกลางวัน 2) ค่าจัดการเรียนการสอน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 5) ค่าหนังสือเรียน 6) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	600,000	ต.ค.68-ก.ย.69	✓				420,000.00
13.	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน	100,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-
14.	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โรงเรียนเสนาณรงค์ระหัด และโรงเรียนบ้านหนองพลวง	3,346,610	ต.ค.68-ก.ย.69	✓				1,651,286.00

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
15.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน แก่หน่วยงานการศึกษาในเขตเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 1) โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์ 2) โรงเรียนบ้านหนองพลวง	6,886,000	ต.ค.68-ก.ย.69	✓				6,738,072.00
16.	ห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ห้องเรียนอัจฉริยะ	400,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามอยู่คู่สังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าหรือ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าโลโก้ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กองการศึกษา)	50,000	ก.ค.-ส.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
2.	โครงการจัดงาน บวงสรวงท่าน ท้าวสุรนารี (ย่าโม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	250,000	ม.ค.69	✓				15,595
3.	โครงการถนนวัฒนธรรม ของดีโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ถนนวัฒนธรรมของดีโพธิ์กลาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ/การแสดง ค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าป้ายไว้นิล โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ	100,000	ธ.ค.68-ม.ค.69				✓	-
4.	โครงการประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายไว้นิล ต้นเทียนแกะ สลักลาย ฐานตั้งต้นเทียน เครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	50,000	ก.ค.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
5.	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าป้ายไวเนลโครงการ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	30,000	มี.ค.69 / พ.ค.69			✓		-
6.	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ/การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าป้ายไวเนลโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	1,400,000	พ.ย.68	✓				43,550.00

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
7.	โครงการเทศกาล ดนตรีริมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดนตรีริมน้ำ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ/การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	50,000	เม.ย.- ก.ย.69			✓		-
8.	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ/การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าป้ายไวเนลโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	450,000	ธ.ค.68-ก.ย.69	✓				440890

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กลยุทธ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ คุณธรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ คุณธรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	1,268,250	พ.ย.68			✓		1,196,360.00
2.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	50,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
3.	โครงการส่งเสริม พัฒนา สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	50,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1.	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	30,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
2.	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ผู้นำ และพนักงาน เทศบาล เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืนโดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	891,750	ต.ค.68	✓				874885
3.	โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	2,150,000	ม.ค.-ก.พ.69	✓				2,052,177.39

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
1.	โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติ สู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ ปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	ส.ค.-ก.ย.69			✓		-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
1.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการขยายเขต จำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	555,000	ต.ค.68-ก.ย.69	✓				553,222.83

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 12 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 5 บ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,010.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
3	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 7 บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,010.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 9 บ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,010.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
5	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย พิชัยสงคราม 1/3 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 351.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	175,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบริม สระน้ำหนองพลวงมะนาว บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	240,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยสนธยา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน แบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ คิดพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 198.00 ตาราง เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	128,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 762 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 29.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	180,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
9	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 453 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	175,500	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 850 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	88,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
11	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยไก่อ้น ช่วงที่ 3 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	200,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยตาเกิด บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 892.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
13	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยบูรพาทิศ แยกที่ 1 บ้านหนองพลวงน้อย ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	286,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
14	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยปิ่นรั่มย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	170,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
15	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยย่อยปลาทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย		ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
16	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยสนทะเล บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตรพร้อมจัดทำและติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบล โพธิ์กลางกำหนด)	377,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
17	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยอิมวิริยะกุล บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	250,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
18	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ ท้ายซอยบ้านพักข้าราชการทหาร ซอย 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	280,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย บ้านพักข้าราชการทหาร ซอย 7 ข้างบ้านเลขที่ 202/140 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 38.00 เมตร 38.00 เมตร ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	140,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 692 ซอยเทพทศ15 (บ้าน รต.สถาพร) บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	490,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงแสนสุข ซอย 21 บ้านบึงแสนสุขหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	367,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 1038 เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 60.00 เมตร พร้อมจัดทำและ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	200,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
23	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านตรงข้ามโรงเรียนเสนาอนุเคราะห์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีต มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
24	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกวัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	152,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
25	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านต้นเนื้อย่างเกาหลี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	455,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
26	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสระน้ำ โครงการบ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการ 3 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,660.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	1,079,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่ 687 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	120,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
28	โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางบริเวณบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างศาลารอรถประจำทาง จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	200,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
29	โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางบริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างศาลารอรถประจำทาง จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	200,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
30	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างศาลาใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	300,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
31	โครงการขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	350,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
32	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณบ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	480,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
33	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	150,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
34	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	140,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
35	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7	300,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
36	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง บริเวณบ้านพักพัฒนา บ้านค่าย สุรธรรมพิทักษ์ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวถนน Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 1.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
37	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแบบ Asphaltic Concrete สายทาง ซอยข้างบ้านเลขที่ 137 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวถนน Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	210,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
38	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแบบ Asphaltic Concrete สายทาง บริเวณซอยปลาส้ม บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงเสริมผิว ถนน Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อม จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	450,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
39	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 233 บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 26.00 เมตร เสริมดิน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย	100,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
40	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 54 (ซอยเชียรวรรณ) บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 107.00 เมตร เสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 107 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 214.00 ลบ.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)	500,000	ม.ค.-ก.ย.69		✓			-
41	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	128,280	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-
42	โครงการทำผังเมือง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทำผังเมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	5,000	ต.ค.68-ก.ย.69			✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
43.	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 21 เชื่อมซอยศรีโพธิ์กลาง ซอย 39 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมสร้างถนนแบบผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว แอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ ฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล ตำบลโพธิ์กลางกำหนด	4,560,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			-
44.	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ สายทางบริเวณวงเวียน หน้าโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ถึง โครงการ บ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการ 4 หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 66 ชุด	4,554,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
45.	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ สายทางบริเวณหน้ากองพัน ทหารช่างที่ 202 ถึง ทางเข้าสนามชนไก่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลวงมะนาวตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 41 ชุด	2,829,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			-
46.	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ สายทางถนนรอบสระน้ำ หนองปรือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 16 ชุด	1,104,000	ต.ค.68-ก.ย.69		✓			-
47.	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ สายทางถนนรอบสระน้ำหนองไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 21 ชุด	1,449,000	ต.ค.68-ก.ย.69	✓				1,343,000.00



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๘.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกิตติพงษ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สป.ทต.พท.

ที่ นม ๕๒๔๑๑/๖๗๗

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผอ.ก.

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

งยป. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่ปรากฏในแผนงาน/โครงการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อแสดงเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)

ระเบียบ / กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๘ ทศ วรค ๕ และวรรค ๖

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ งยป.จึงขอความเห็นชอบอนุมัติประกาศ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้ ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ ๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางพิมพ์พรรณ อัมรินทร์รัตน์)

นผ.๒

/เรียน หลบ...

เรียน ทสป.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

ธศ
 (นางสาวจวีรัตน์ หมู่สะแก)

ฝปค.รภ.ฝอก.
 วันที่ *๒๕* พค. *๖๕*

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

ธศ
 (นางสาวณิชาดา หวยสูงเนิน)

ทสป.
 วันที่ *๒๕* พ.ย. *๖๕*

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี *ธศ*
 (ทศพล ขุนภีรมย์)

ปท.
 วันที่ *๒๕* พค. *๖๕*

ธศ
ธศ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นทม.
ธศ