

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	1,928,500	1,928,272.27	227.73	✓				ก.ย.68	สป.
2.	ชำระหนี้ดอกเบี้ยให้ให้กับเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	165,000	164,858.47	141.53	✓				พ.ค.68/ก.ย.68	สป.
3.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	887,100	340,456.00	546,644.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	สป.
4.	เงินสมทบกองทุนทดแทน	34,400	16,300.00	18,100.00	✓				ม.ค.68	สป.
5.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,659,800	26,490,200.00	1,169,600.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	กสค.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
6.	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,832,000	5,253,400.00	578,600.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	กสค.
7.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000	20,000.00	40,000.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	กสค.
8.	เงินสำรองจ่าย	300,000	7,600.00	292,400.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	สป.
9.	ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาล	124,000	123,952.14	47.86	✓				ม.ค.68	สป.
10.	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	35,000	11,433.60	23,566.40	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	สป.
11.	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,524,980	2,285,597.24	239,382.76	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	สป.
12.	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพ	650,000	650,000.00	-	✓				ก.ย.68	สป.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)	777,000	742,232.00	34,768.00	✓				ก.ค.68 / ส.ค.68	สป.
2.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	10,000	3,960.00	6,040.00	✓				มิ.ย.68	สป.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3.	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)	5,000	4,960.00	40.00	✓				เม.ย.68	สป.
4.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	-	50,000.00	✓				มิ.ย.-ก.ย.68	สป.
5.	โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	619,000	618,139.00	861.00	✓				เม.ย.-มิ.ย.68	สป.
6.	โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)	5,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	5,000.00	✓				มี.ค.68	สป.
7.	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	50,000	-	50,000.00			✓		-	สป.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
8.	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	20,000	4,720.00	15,280.00	✓				ธ.ค.67-มี.ค.68	กค.
9.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ	30,000	-	30,000.00			✓		-	กค.
10.	โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)	95,500	95,088.00	412.00	✓				ธ.ค.67	สป.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสและคุ้มค่า และพัฒนาด้านสุขภาพให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการค้นหาผู้ป่วยเกี่ยวกับยาเสพติด (Re-X-Ray)	5,000	-	5,000.00			✓		มิ.ย.-ก.ย.68	กสธ.
2.	โครงการค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	10,000	-	10,000.00			✓		ต.ค.67-ก.ย.68	กสธ.
3.	โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านยาเสพติด	30,000	24,135	5,865.00	✓				มิ.ย.68	กสธ.
4.	โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน	30,000	23,116	6,884.00	✓				ก.ค.68	กสธ.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการอบรมสร้างอาชีพ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	10,000	-	10,000.00			✓		ต.ค.67-ก.ย.68	กสธ.
6	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม (อถล.)	500,000	325,405	174,595.00	✓				3-ก.ย.-68	กสธ.
7.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร" ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"	120,000	60,000	60,000.00	✓				มี.ค.-ก.ย.68	กสธ.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขั้ไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
8.	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	-	280,000.00			✓		มี.ค.-ก.ย.68	กสธ.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	เงินอุดหนุนโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเสนาวนาเคราะห์	30,000	30,000.00	-	✓	.			4 ก.ค.68	กศ.
2.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	100,000	100,000.00	-	✓				ก.ค.68	กศ.
3.	เงินอุดหนุนโครงการ โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง	50,000	50,000.00	-	✓				17 ก.ค.68	กศ.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขั้ไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
4.	เงินอุดหนุนโครงการ โรงเรียนสีขาวต้านยา เสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์	30,000	30,000.00	-	✓				มี.ย.68	กศ.
5.	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง	50,000	50,000.00	-	✓				มี.ย.68	กศ.
6.	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	100,000	100,000.00	-	✓				พ.ค.68	กศ.
7.	เงินอุดหนุนโครงการให้ ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเสนาณรงค์ราษฎร์	40,000					✓			กศ.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
8.	โครงการเรียนรู้อิสระแบบบูรณา ท้องถิ่นไทย	5,000	5,000.00	-	✓				ส.ค.68	กศ.
9.	โครงการวันปฐมวัย ผู้ปกครอง	5,000	5,000.00	-	✓				17 มิ.ย.68	กศ.
10.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	531,350	222,000.00	309,350.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	กศ.
11.	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ควม ช่วยเหลือนักเรียน	300,000		300,000.00			✓		ต.ค.67-ก.ย.68	กศ.
12.	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,672,920	2,962,162.33	710,757.67	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	กศ.
13.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	7,084,000	6,962,978.00	121,022.00	✓				ต.ค.67-ก.ย.68	กศ.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ รัชชา ชนบธรรมนิยม จารีตประเพณีอันดีงามอยู่คู่สังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	350,000	-	350,000.00				✓	-	กศ.
2.	โครงการจัดงาน บางสวนท่าน ท้าวสุรนารี (ย่าโม)	300,000	310,795.0	10,795.00	✓				พ.ย.67	กศ.
3.	โครงการถนนวัฒนธรรม ของดีโพธิ์กลาง	2,000,000	1,948,688.2	51,311.78	✓				ธ.ค.67	กศ.
4.	โครงการประเพณี แข่งเรือยาวพรรษา	50,000	17,220.0	32,780.00	✓				ก.ค.68	กศ.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5.	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม น้องในเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา	30,000	29,950.0	50.00			✓		ม.ค.68/พ.ค.68	กศ.
6.	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	1,200,000	1,105,026.2	94,973.79	✓				พ.ย.67	กศ.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการสร้างความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	40,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	40,000	✓				จ.ค.67-ม.ค.68/ เม.ย.68	สป.
2.	โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	-	20,000				✓	-	สป.
3.	โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	-	20,000				✓	-	สป.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
4.	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	-	50,000				✓	-	สป.
5.	โครงการสำรวจและ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตตำบลโพธิ์กลาง	500,000	-	500,000				✓	-	สป.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กลยุทธ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ คุณธรรม จี้นธรรม และการท่องเที่ยว	500,000	-	500,000				✓	-	กสค.
2.	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	-	100,000				✓	-	กสค.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	30,000	-	30,000			✓			กสด.
2.	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	30,000	-	30,000			✓			กสด.
3.	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ผู้นำ และพนักงาน เทศบาล เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	500,000	-	500,000			✓			กสด.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	70,000	45,100.00	24,900	✓				ธ.ค.67	สป.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติ สู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	30,000	-	30,000.00				✓	-	กสธ.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานและและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา	200,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		ต.ค.67-ก.ย.68	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง บ้านเลขที่ 756 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	90,000	90,000.00	-	✓				22 มี.ค.-20 พ.ค.68	กช.
2.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอย 10 อยู่ราย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	69,500	69,500.00	-	✓				22 มี.ค.-20 พ.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
3.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้าง บ้านเลขที่ 435 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	162,000	162,000.00	-	✓					22 มี.ค.-20 พ.ค.68	กช.
4.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอยร่มเย็นเป็นสุข ช่วงที่ 2 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	200,000	200,000.00	-	✓					8 พ.ค.-6 ก.ค.68	กช.
5.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำฯ บริเวณซอย 11 ข้างบ้านเลขที่ 770 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	269,000	269,000.00	-	✓					8 มี.ค. - 6 พ.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
6.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อพนักน้ำ บริเวณซอย 13 สากำป๋อง ซ้างบ้านเลขที่ 18 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	163,100	162,000.00	1,100.00	✓				8 พ.ค. - 6 ก.ค.68	กช.
7.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อพนักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 510 ท้ายซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	185,000	183,000.00	2,000.00	✓				8 มี.ค. - 6 พ.ค.68	กช.
8.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยปฏิพล บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	190,000	189,000.00	1,000.00	✓				22 มี.ค.-20พ.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
9.	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยร่วมใจ (บริเวณซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวยายต้น) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	434,000	434,000.00	-	✓				1 พ.ค. - 14 ก.ค.68	กช.
10.	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 14 (บริเวณหน้าศาลาหมู่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	482,000	482,000.00	-	✓				14 มี.ค. - 27 พ.ค.68	กช.
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ 619 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	494,000	489,000.00	5,000.00	✓				8 ก.พ. - 8 พ.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
12.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกรีนเข้าสู่ ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	442,000	438,700.00	3,300.00	✓				1 มี.ค - 29 พ.ค.68	กช.
13.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	2,500,000	-	-			✓		-	กช.
14.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง ซอยน้ำผึ้งแลนด์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	460,800	460,000.00	800.00	✓				1 พ.ค - 15 ก.ค.68	กช.
15.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางซอยมีโชค ช่วงที่ 3 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	312,000	311,100.00	900.00	✓				27 มี.ค. - 19 มิ.ย.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางช่วงบ้านเลขที่ 976 (บ้านร้อยตรีบุญญา วงศ์อุดม) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	240,000	240,000.00	-	✓					10 มิ.ย. - 8 ส.ค.68	กช.
17.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมคางหมู บริเวณสายทางช่วง รพ.สต.หนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	300,000	-	-			✓			-	กช.
18.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และผืนดินคันดินสายทางช่วงบ้านเลขที่ 504 ซอยหนองพุฒ 12 บ้านหนองพุฒ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	150,000	150,000.00	-	✓					14 ส.ค. - 12 ต.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
19.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete สายทาง พิชัยสงคราม ซอย 3 ถึงพิชัยสงคราม ซอย 1/2 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,500.00	500.00	✓				1 พ.ค - 15 ก.ค.68	กช.
20.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท้ายบึงแสนสุข ซอย 21 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	110,000	103,000.00	7,000.00	✓				22 มี.ค. - 20 พ.ค.68	กช.
21.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บึงแสนสุข 14 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	490,000.00	10,000.00	✓				24 พ.ค. - 6 ส.ค.68	กช.
22.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางซอย 14 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	228,000	227,500.00	500.00	✓				1 พ.ค - 30 มิ.ย.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
23.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยร่มเย็น ข้างบ้านเลขที่ 664 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	130,000	-	-			✓		-	กช.
24.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยปลาทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	379,000	379,000.00	-	✓				26 เม.ย.-24 มิ.ย.68	กช.
25.	โครงการขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเอี่ยมวรรณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	350,000	243,600.00	106,400.00	✓				24 พ.ค.-22 ก.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขั้ไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
26.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ เชื่อมคอสะพาน บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	126,000	126,000.00	-	✓				22 มี.ค.- 20 พ.ค.68	กช.
27.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ สามแยกกองพันทหารปืน 23 ถึง บ้านพักพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,500.00	500.00	✓				1 พ.ค.- 30 มิ.ย.68	กช.
28.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำฯ บริเวณหมู่บ้าน ประจักษ์ตา ซอย 6 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	277,900	277,500.00	400.00	✓				14 มี.ค. - 17 พ.ค.68	กช.
29.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์พร้อมตำรวจบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	300,000	-	300,000.00			✓		-	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
30.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายในบ้านพัก ทหาร ช 202 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	-	500,000.00			✓		-	กช.
31.	โครงการติดตั้งตู้ขายยาสูบอัตโนมัติ บริเวณสนามภายในบ้านพักทหาร ช 202 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	224,000	-	224,000.00			✓		-	กช.
32.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	126,000	-	126,000.00			✓		-	กช.
33.	ค่าชุดเซสซิงยาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	278,700	-	278,700.00			✓		-	กช.
34.	โครงการทำฝั้ยมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	15,000	-	15,000.00			✓		-	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
35.	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	800,000	-	800,000.00			✓		-	กช.
36.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย 11 เชื่อมระบบระบายน้ำเดิม บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	810,000	721,000.00	89,000.00	✓				11 ก.พ.- มี.ย.68	กช.
37.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยศรีอำนาจ บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	380,000	350,400.00	29,600.00	✓				14 ก.พ.- 15 พ.ค.68	กช.
38.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางช่วงบ้านเลขที่ 753 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	143,000	130,900.00	12,100.00	✓				9 ม.ค.- 10 มี.ค.68	กช.
39.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เทศบาลภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	800,000	-	800,000.00			✓		-	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
40.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บริเวณซอยป้อมตำรวจ บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	1,430,000	950,000.00	480,000.00	✓				7 ก.พ. - 8 พ.ค.68	กช.
41.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางภายในโครงการ บ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการที่ 2 ช่วงที่ 2 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000.00	0.00	✓				21 มี.ค.- 20 พ.ค.68	กช.
42.	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,000.00	1,000.00	✓				21 เม.ย.- 20 มิ.ย.68	กช.
43.	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในบ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,000.00	1,000.00	✓				28 ก.พ.- 29 เม.ย.68	กช.
44.	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,000.00	1,000.00	✓				28 ก.พ.- 29 เม.ย.68	กช.
45.	โครงการปรับปรุงถนนทรูสมฤทัย	200,000	-	200,000.00			✓		-	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
46.	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยพุทธทะเล บ้านหนองเฒ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	800,000	676,000.00	124,000.00	✓				7 พ.ค.- 4 ก.ย.68	กช.
47.	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองเฒ่ เชื่อมระบบระบายน้ำเดิม บริเวณใต้ตลาด บ้านหนองเฒ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,000.00	1,000.00	✓				30 เม.ย.- 27 ก.ค.68	กช.
48.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอยกรีนเฮาส์ ช่วงที่ 3 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	85,000	84,900.00	100.00	✓				25 เม.ย.- 24 มิ.ย.68	กช.
49.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้าวัดแม่ใน บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	864,000	630,000.00	234,000.00	✓				1 พ.ค.- 15 ก.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
50.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตรงบ้านเลขที่ 74 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	176,000	175,900.00	100.00	✓				25 เม.ย.- 26 มิ.ย.68	กช.
51.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าประตูค่าย ร.23 พื้นที่ 1 ถึงบ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 4 ช่วงที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	1,340,000	-	1,340,000.00			✓			กช.
52.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศรีสุตจักรศรีสุตยีน สัมพันธหนองพลวง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	312,000	311,900.00	100.00	✓				25 เม.ย.- 24 ก.ค.68	กช.
53.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บริเวณสายทาง ซอยหนองพุฒา ซอย 9 ช่วงบ้านเลขที่ 155 บ้านหนองพุฒา หมู่ที่ 5	500,000	499,500.00	500.00	✓				1 พ.ค.- 15 ก.ค.68	กช.

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
54.	โครงการก่อสร้างถนนกบประสงค์ด้านหน้า อาคารพัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	500,000	-	500,000.00			✓		-	กช.
55.	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมท่อพ่นน้ำ สายทางช่วงบ้านเลขที่ 120 บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	300,000	-	300,000.00			✓		-	กช.
56.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบริเวณ สามแยก วังม.พัน ๘ ถึงบริเวณสี่แยกหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	4,122,000	2,420,000.00	1,702,000.00	✓				7 ก.พ.- 8 พ.ค.68	กช.