

**รายงานผลการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง**

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงกันยายน พ.ศ. 2565) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางทราบ

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อันจะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

# สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2-4
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4-5
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	6
<b>บทที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	
- สรุปการติดตามและประเมินผล 7 งบประมาณ พ.ศ. 2566	
วิสัยทัศน์	7
ยุทธศาสตร์	7
เป้าประสงค์	7
ตัวชี้วัด	8
ค่าเป้าหมาย	8-9
กลยุทธ์	9
จุดยืนทางยุทธศาสตร์	9
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม	10
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
<b>บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
- แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง	11
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12-16
- รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี 2566	17-22
- โครงการที่บรรลุไว้ในเทศา งบประมาณ พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้ดำเนินการ	23
- รายการครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย	24-29
- สรุปติดตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564-2566	30-49
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	49
<b>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์</b>	
- การประเมินผล และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	50-75
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการออกติดตามประเมินผลโครงการ	
- ภาพกิจกรรมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางประจำปี พ.ศ. 2566	
- ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	

## บทที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลโพธิ์กลางสามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หึ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน

การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

#### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ไคร่งั้น

ผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต ในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


3.2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ใด หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหามาได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกลาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง นอกจากการกำหนดหัวข้อมระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ่างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้อย่างเหมาะสม

#### 4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงต้อง

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบวัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงาน กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

#### 4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 5 เครื่องมือสำคัญดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อกันหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

#### 4.3 รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลโพธิ์กลางโดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดังประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโพธิ์กลางแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางที่กำหนดไว้ นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมาเพียงน้อยนิด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## บทที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

#### 1. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

##### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีรายละเอียดดังนี้

##### 1) วิสัยทัศน์

“บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีสาธารณูปโภคครบครัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี”

##### 2) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ยกรรม อุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

##### 3) เป้าประสงค์

- 1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
- 2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
- 4. มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5. การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และความสามัคคี
- 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

#### 4) ตัวชี้วัด

1. ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคนสงเคราะห์
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน
4. ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
5. จำนวนระบบสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชน
6. จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม
8. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์
9. ชีตความสามารถในการกำจัดขยะมีเพิ่มขึ้นได้มาตรฐาน
10. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
11. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และปัญหาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ่นหลัง
12. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 5) คำเป้าหมาย

1. ราษฎรได้รับบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านให้มีความสะดวกและเสมอภาค
2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. สภาพภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส คุ่มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วม ถูกต้องตามระเบียบ และมีความรู้ผิดชอบ
6. รักษาประเพณีอันดีงามให้แก่ลูกหลาน
7. ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ
8. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
9. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยึดหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

#### 6) กลยุทธ์


1. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
9. อนุรักษ์ รักษา วัฒนธรรมเ้ายม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม
10. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

### 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน การนำแนวทางมากำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### ๘) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม



การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	บริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองคลัง กองช่าง	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสาธารณสุข	บริหารชุมชนและสังคม	-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานงบกลาง	กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข	
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	บริหารชุมชนและสังคม	แผนงานด้านการศึกษา -แผนงานด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองศึกษา	
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	บริหารชุมชนและสังคม	-แผนงานด้านสังคม สังคม -แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	กองสวัสดิการและ สังคม สำนักปลัด	
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจพอเพียงกรรมอุตสาหกรรม	บริหารชุมชนและสังคม	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงบกลาง	กองสวัสดิการและ สังคม	
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการเกษตร	การเศรษฐกิจ	แผนงานด้านการเกษตร	สำนักปลัด	
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริหารชุมชนและสังคม	-แผนงานด้านสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	กองสาธารณสุข	
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ บริหารชุมชน และสังคม การเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ	-แผนงานด้านการพาณิชย์ แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

### บทที่ 3

#### แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอมะนัง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนืองสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม จัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
<b>2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ ฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน สถานการณ์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หรือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

๑.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกลาง อำเภอเมืองมทรราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

	ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนา		ตามทศบัญญัติ	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการในท้องถิ่นประสิทธิภาพ และคุณภาพ	25	36,790,290	26	36,772,730
2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ	12	2,465,000	10	1,595,000
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	29	15,089,350	24	15,531,600
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	16	2,343,000	9	965,200
5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการดูแลสุขภาพ	5	1,505,000	3	1,250,000
6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเกษตร	2	60,000	1	100,000
7.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	30,000	1	30,000
8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	297	525,928,320	28	1,816,200
	<b>รวม</b>	<b>388</b>	<b>584,210,870</b>	<b>102</b>	<b>68,070,730</b>


2.2 ผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาฯ รุ่นที่ 1 (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการในทุกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพ	23	68.46	-	-	3	11.54	26	67.0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข	7	58.33	-	-	5	41.67	12	3.09
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา และวัฒนธรรม	21	72.41	-	-	8	27.59	29	7.47
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	14	87.50	-	-	2	12.50	16	4.12
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพาณิชย์การ	2	40.00	-	-	3	60.00	5	1.29
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1	50.00	-	-	1	50.00	2	0.52
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	100	-	-	-	-	1	0.26
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	86	28.96	90	30.30	121	40.74	297	76.55
<b>รวม</b>	<b>155</b>	<b>39.95</b>	<b>90</b>	<b>23.20</b>	<b>143</b>	<b>36.85</b>	<b>388</b>	<b>100</b>

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 (แยกตามยุทธศาสตร์)



แผนภูมिवงกลมแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2566 (รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์)



2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	34,552,346.59	63.22	-	-	34,552,346.59	46.94
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข	800,236	1.46	-	-	800,236	1.09
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	12,091,464	22.12	-	-	12,091,464	16.43
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	730,400.50	1.34	-	-	730,400.50	0.99
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรม	1,170,072.80	2.14	-	-	1,170,072.80	1.59
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	48,950	0.09	-	-	48,950	0.07
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	0.05	-	-	30,000	0.04
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5,229,200	9.57	18,950,891	100	24,180,091	32.85
<b>รวม</b>	<b>54,652,669.89</b>	<b>100</b>	<b>18,950,891</b>	<b>100</b>	<b>73,603,560.89</b>	<b>100</b>

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์ประจำปี 2566

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	✓			1,793,500	1,793,500
2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 21 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	✓			6,900,000	6,900,000
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 (เนสิมพระเกียรติ 20) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		✓		1,899,000 (ผูกพัน)	
4. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบสระน้ำหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา			✓	1,166,200	
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11,758,700</b>	<b>8,693,500</b>

3.2. รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบันประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) และจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)	500,000	270,335	ก.ค. 66 - ส.ค. 66
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3มิถุนายน)	30,000	27,440	มิ.ย. 66 มิ.ย. 66
3	โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม)	50,000	49,795	ธ.ค. 66
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน)	120,000	115,230	ม.ย. 66
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เมษายน)	30,000	21,040	มี.ค.66 - เม.ย.66
6	โครงการเทศบาลพบประชาชน	202,500	196,940	ธ.ค.65 ก.ย. 66
7	โครงการระดมศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	312,000	310,870	มี.ค.66
8	โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	30,000	21,640	มี.ค.66
9	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	30,000	20,540	ก.ค.65 มี.ค.66
10	โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	43,000	36,260	ม.ค. 66
11	โครงการประชาคมชุมชนเมือง	30,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	
12	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	
	รวม 12 โครงการ	1,382,500	1,070,090	

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,568,110	1,568,109.43	ก.ย. 66
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	163,220	163,210.09	ก.ย. 66
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	673,000	671,339	ต.ค. 65- ก.ย. 66
4	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000	19,810	ธ.ค. 65
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,968,500	22,990,700	ต.ค. 65- ก.ย. 66
6	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,162,400	4,745,800	ต.ค. 65- ก.ย. 66
7	เบี้ยยังชีพผู้ประเอดส์	60,000	51,000	ต.ค. 65- ก.ย. 66
8	เงินสำรองจ่าย	360,000	345,150	ต.ค. 65- ก.ย. 66
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,160,000	2,160,000	ก.ค. 65
10	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	120,000	116,808.07	ม.ค. 66
11	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	650,000	650,000	พ.ย. 65
	<b>รวม 11 รายการ/โครงการ</b>	<b>35,210,230</b>	<b>33,482,256.59</b>	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการคืนหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray)	5,000	1,425	ธ.ค. 65-ก.ย. 66
2	โครงการจัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลาง	30,000	29,645	ม.ค. 66
3	โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด	20,000	19,085	มี.ค. 66
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชานารี	120,000	90,000	มี.ค. 66-ก.ย. 66
5	โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพสู่มatricฐาน	40,000	16,550	ก.ค. 66
6	โครงการเยาวชนยุคใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	20,000	19,385	มี.ย. 66
7	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อชุมชน (อ.ด.ล.)	700,000	624,146	ส.ค. 66
	<b>รวม 7 โครงการ</b>	<b>935,000</b>	<b>800,236</b>	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาริชาลัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	100,000	100,000	ม.ย. 66
2	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์	100,000	100,000	ก.ค. 66
3	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาวนาคาระห์	30,000	30,000	มี.ย. 66
4	เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเสนาวนาคาระห์	40,000	40,000	ก.ค. 66
5	เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวด้านยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนเสนาวนาคาระห์	30,000	30,000	ก.พ. 66
6	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง	50,000	50,000	ก.พ. 66
7	เงินอุดหนุนโรงเรียนสีขาวด้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง	50,000	50,000	มี.ย. 66
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	20,000	19,285	มี.ย. 66
10	โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	5,000	3,500	พ.ย. 66
11	โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง	5,000	4,660	พ.ย. 66
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	509,000	486,284	ต.ค. 65-ก.ย. 66
13	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม.ม.)	3,027,600	2,892,421	ต.ค. 65-ก.ย. 66
14	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	8,568,000	6,484,556	ต.ค. 65 ก.ย. 66
15	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	280,000	252,698	พ.ค. 66 มี.ย. 66
16	โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม)	270,000	268,710	ต.ค. 65
17	โครงการประเพณีแห่เทียนเจ้าพรรษา	30,000	29,990	ก.ค. 66
18	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา	30,000	8,740	มี.ค. 66 , มี.ย. 66 และต.ค. 66
19	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	700,000	650,325	พ.ย. 66
20	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	400,000	399,865	เม.ย. 66
21	โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ	287,000	190,430	ต.ค. 65-ก.ย. 66
	<b>รวม 21 โครงการ</b>	<b>14,581,600</b>	<b>12,091,464</b>	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	40,000	38,400	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 และ เม.ย. 66
2	โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	19,845	มี.ค. 66
3	โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	27,365.50	ก.ค. 66
	รวม 3 โครงการ	90,000	85,610.50	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	500,000	496,610	มี.ค. 66
2	โครงการเต้าและเขววชนจิตอาสา สำนักพัฒนาชุมชน	12,000	10,500	ก.ค. 66
3	โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมชาติ	18,000	18,000	ก.ย. 66
4	โครงการส่งเสริม พัฒนาสถานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	20,000	10,500	ก.ย. 66
5	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	225,200	109,180	ก.ย. 66
	รวม 5 โครงการ	775,200	644,790	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	30,000	23,600	ก.ค. 66
2	โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง	1,200,000	1,146,472.80	ก.พ. 66
	รวม 2 โครงการ	1,230,000	1,170,072.80	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	100,000	48,950	ฉ.ย. 66
	รวม 1 โครงการ	100,000	48,950	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	30,000	30,000	ก.ค. 66
	รวม 1 โครงการ	30,000	30,000	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชัยมงคล บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	499,500	
2	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่หวาน ช่วงที่ 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	350,000	343,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอเฟลิม ช่วงที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	260,000	255,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 1056 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	140,000	139,400	
5	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 1086 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	120,000	120,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 508 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	390,000	380,800	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ก่องเงินผูกพัน (บาท)	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรงบริเวณตลาด ทรชย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	226,200	226,200	
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร้านยาโย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	150,000	141,500	
9	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 828 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	260,000	249,000	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักน้ำ สายทางหมู่บ้านประจวบตา บ้านหนองไผ่พัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	400,000	389,000	
11	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้าม ตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	300,000	300,000	
12	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สาย ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 10 (หมู่บ้านสถิตยงค์ วิลเลจ) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	377,000	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกหนองไผ่ ถึงสะพาน (ทางไปสนามกอล์ฟเสือปาร์ค) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	1,240,000	1,080,000	
14	โครงการสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	230,000	230,000	
15	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา	500,000	498,800	
	<b>รวม 15 โครงการ</b>	<b>5,566,200</b>	<b>5,229,200</b>	

โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
แต่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี	50,000	
	2. โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา	100,000	
	3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	30,000	
	รวม 3 โครงการ	180,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1. โครงการคืนคนดีสู่สังคมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	10,000	
	2. โครงการอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	10,000	
	3. อุดหนุนสำหรับค่าเนืองตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	640,000	
	รวม 3 โครงการ	660,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	150,000	
	2. โครงการถนอมวัฒนธรรม	300,000	
	3. อุดหนุนโครงการบูรณะและขยายแบริศพบตลอดถลพิษ วัดหนองไผ่	500,000	
	รวม 3 โครงการ	950,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกสภา อบจ.โคราช ฝึกอบรมวิทยากรพลเรือน	100,000	
	รวม 1 โครงการ	100,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	30,000	
	รวม 1 โครงการ	30,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 8	1. โครงการต่อเติมอาคารโรงซ่อม ภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	300,000	
	2. โครงการปรับปรุงต่อเติมชมรมชม ตก มั่งสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	800,000	
	3. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ภายในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ กลาง บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	
	4. โครงการทำผังเมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	100,000	
	5. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สำนักปลัด)	150,000	
	รวม 5 โครงการ	1,850,000	
รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ		3,770,000	

รายการครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ที่	ประเภท รายการ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (สำนักปลัด)	เก้าอี้ขา C จำนวน 3 ตัว	10,500	10,500	พ.ค. 66
2		เก้าอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง	32,000	28,000 (ผูกพัน)	
3		เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 2 ตัว	3,000	3,000 (ผูกพัน)	
4		เก้าอี้ทำงาน ขา C	15,000	15,000 (ผูกพัน)	
5		เก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว	150,000	150,000	ก.ย. 66
6		เก้าอี้ประชุม จำนวน 6 ตัว	33,000	33,000	พ.ค. 66
7		เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง จำนวน 5 ตัว	27,500	27,500	พ.ก. 66
8		เก้าอี้รับแขก จำนวน 10 ตัว	100,000	51,000	ก.ย. 66
9		เก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว	60,000	60,000 (ผูกพัน)	
10		เก้าอี้รับแขก แบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	36,000	36,000	มี.ย. 66
11		เก้าอี้สำนักงาน	9,000	6,000 (ผูกพัน)	
12		เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 30 ตัว	105,000	105,000	พ.ค. 66
13		เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	13,800	5,990 (ผูกพัน)	
14		เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	342,000	324,000	พ.ค. 66
15		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	55,500	55,500	พ.ก. 65
16		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	139,500	139,500	พ.ก. 66
17		เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	151,600	151,600	พ.ค. 66
18		ชุดรับแขก แบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 6 ตัว	81,600	81,600	พ.ก. 66
19		ชุดรับแขก แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว	50,600	50,600	พ.ก. 65
20		โคมไฟพร้อมโต๊ะกลาง 1 ตัว และโต๊ะเดี่ยว 2 ตัว จำนวน 2 ชุด	26,000	26,000 (ผูกพัน)	

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
21	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (สำนักงานปลัด)	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	7,500	7,500	พ.ศ. 65
22		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	16,000	16,000	พ.ศ. 66
23		เคาน์เตอร์ จำนวน 3 หลัง	120,000	120,000 (ผูกพัน)	
24		โต๊ะกลางรับแขก จำนวน 5 ตัว	80,000	80,000	พ.ศ. 66
25		โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว	40,000	38,000	พ.ศ. 66
26		โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	8,000	8,000	พ.ศ. 66
27		โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	15,300	15,300	พ.ศ. 66
28		โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	80,000	80,000	พ.ศ. 66
29		โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร	9,000	9,000 (ผูกพัน)	
30		โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 180x15x75 เซนติเมตร)	40,000	34,000	พ.ศ. 66
31		โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด 180x75x75 เซนติเมตร	2,200	2,200	พ.ศ. 66
32		โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน 20 ตัว	35,000	34,000	พ.ศ. 65
33		โต๊ะไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	10,450	10,450 (ผูกพัน)	
34		โต๊ะรับแขกวงกลม พร้อมเก้าอี้ 3 ตัว	24,000	24,000 (ผูกพัน)	
35		โต๊ะรับแขกวงรี พร้อมเก้าอี้ 3 ตัว	16,000	16,000 (ผูกพัน)	
36		โต๊ะรับแขกสี่เหลี่ยม พร้อมเก้าอี้ 3 ตัว	16,000	16,000 (ผูกพัน)	
37		โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	3,800 (ผูกพัน)	
38		โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	20,000	20,000 (ผูกพัน)	
39		โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 จำนวน 1 ชุด	30,000	21,900	พ.ศ. 66
40		ผ้าม่านแบบจีบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชุด	10,000	9,960	พ.ศ. 66

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
41	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (สำเนาปลัด)	ผ้า màn แบบจีบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องทะเบียน จำนวน 2 ชุด	12,000	11,780	ส.ค. 66
42		ผ้า màn แบบจีบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประธานสภา/รองประธานสภา จำนวน 1 ชุด	6,000	5,890	ส.ค. 66
43		ผ้า màn แบบจีบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องรองนายกเทศมนตรี 1 จำนวน 1 ชุด	4,000	3,926	ส.ค. 66
44		ผ้า màn แบบจีบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องรองนายกเทศมนตรี 2 จำนวน 1 ชุด	4,000	3,926	ส.ค. 66
45		ผ้า màn พับและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง ประชุมนางสาวบุญเหลือ จำนวน 1 ชุด 11,000 บาท	11,000	10,912	ส.ค. 66
46		พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	9,000	9,000	ส.ค. 66
47		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 2 ชุด	6,500	6,500	ส.ค. 66
48		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 2 ชุด	6,500	6,500	ส.ค. 66
49		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 ชุด	6,500	6,500	ส.ค. 66
50		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชุด	6,500	6,500	ส.ค. 66
51		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง พัสดุ จำนวน 5 ชุด	14,000	14,000	ส.ค. 66
52		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง รองปลัดเทศบาล จำนวน 2 ชุด	6,500	6,500	ส.ค. 66
53		ผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้อง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 ชุด	6,500	6,500	ส.ค. 66
54		ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	40,000	40,000	มี.ค. 66
55			เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ตัว	7,000	7,000 (ผูกพัน)

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
56	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (สำนักปลัด)	ติดตั้งชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุม นางสาวบุญเหลือ จำนวน 1 ชุด	79,000	78,324	ก.ย. 66
57		ลำโพง จำนวน 1 คู่	20,000	20,000 (ผูกพัน)	
58		กล่องพร้อมเสาส่ง จำนวน ๑ ชุด	120,000	120,000 (ผูกพัน)	
59		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	19,000	19,000	ก.ย. 66
50	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ (สำนักปลัด)	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	100,000	95,000	ก.ย. 66
61		ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด)	คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียน ราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง	1,105,500	1,105,500 (ผูกพัน)
62	อิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	34,000	ก.ย. 66
63		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน นอกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง	32,000	31,900	ก.ย. 66
64		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	4,000	พ.ย. 66
65		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	7,500	พ.ย. 66
66		ครุภัณฑ์ สำนักงาน (กองคลัง)	เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง จำนวน 1 ตัว	5,500	5,500
67	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (กองคลัง)	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	27,500	27,500	มี.ย. 66
68		โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว	40,000	40,000	มี.ย. 66
69	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000	พ.ย. 66
70		เครื่องพิมพ์ แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	30,000	30,000	ม.ย. 66
71	อิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	27,500	27,500	ก.ย. 66
		<b>รวม 71 โครงการ</b>	<b>3,855,550</b>	<b>3,734,058</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (กองศึกษา)	เก้าอี้ทำงาน ขา C	2,500	2,500	ก.พ. 66
2		โต๊ะทำงานเหล็ก	5,000	5,000	ก.พ. 66
3	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองศึกษา)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	46,000	46,000	พ.ค. 66
4		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	7,500	พ.ค. 66
5		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	10,000	10,000	พ.ค. 66
6		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	พ.ค. 66
		รวม 6 โครงการ	73,500	73,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (สำนักปลัด)	ตู้เก็บชุดดับเพลิง	18,000	18,000 (ยุครัน)	
2	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด)	เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ 2 นิ้ว พร้อมสายส่ง น้ำและสายสูบน้ำ	39,000	22,500 (ยุครัน)	
3	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการฯ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000	เม.ย. 66

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	1,000	4,000	เม.ย. 66
5	หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ของสวัสดิการฯ)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	เม.ย. 66
<b>รวม 5 โครงการ</b>			<b>80,500</b>	<b>64,000</b>	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 8

ที่	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เสียบะซอนต์ ขนาด 2 แรงม้า	18,000	18,000	ก.ค. 66
2		เสียบโซยนต์ ขนาด 3.1 แรงม้า	45,000	45,000	ก.ค. 66
3	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All 'n One สำหรับ งานประมวลผล	92,000	92,000	พ.ค. 66
4		เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	7,500	7,500	พ.ค. 66
5		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300	6,300	พ.ค. 66
6		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	10,000	พ.ค. 66
7	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องบิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	8,500	8,500	พ.ค. 66
8		บิมน้ำพุลอยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 380 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	41,500	41,500	พ.ค. 66
9	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	184,400	184,393.87	ก.ค. 66
		<b>รวม 9 โครงการ</b>	<b>413,200</b>	<b>413,193.87</b>	

## สรุปติดตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอกนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอกนกรีดเสริมเหล็กข้างบ้านเลขที่ 488 ถึง บ้านเลขที่ 978 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	370,000	370,000 (ผูกพัน)	
2	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอกนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอกนกรีดเสริมเหล็ก บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	998,000	998,000	ก.ย. 66
3	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 2 (โครงการ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	315,000	315,000	ก.ย. 66
4	โครงการปรับปรุงศาลาศรีสมบุญร่วมใจ บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	71,500	71,500	ก.ย. 66
5	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 2 (โครงการที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	495,000	495,000	ก.ย. 66
6	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านหนองพลวงพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	ก.ย. 66
7	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องพระเวียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,650,000	2,650,000	ก.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างห้องน้ำในเขตสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	432,000	432,000	ก.ย. 66
9	โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,889,475	2,889,475	ก.ย. 66
	<b>รวม 9 โครงการ</b>	<b>8,720,975</b>	<b>8,720,975</b>	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมศูนย์อาชีพ และต่อเติมห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	200,000	0	
2	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล และห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	700,000	0	
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารหมู่บ้าน ม.11 ซอย 8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	540,000	0	
4	โครงการซ่อมแซมสนาม: ฟุตบอล โดยทำตาข่ายล้อม รอบสนามบริเวณตลาด ซ.2 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	450,000	0	
	รวม 4 โครงการ	1,890,000	0	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2564

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านเลขที่ 777 ถึง รางระบายเดิมซอย 12 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	499,500	499,500	ก.ย. 66
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยโชนงยา ที่ 3 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	345,000	345,000	ก.ย. 66
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านเลขที่ 99 ถึงบ้านเลขที่ 584 บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	482,600	482,000	ก.ย. 66
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ: สี่แยกทางหมู่แบบเปิด บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	949,000	949,000	ก.ย. 66
5	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	519,000	519,000	ก.ย. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กบริเวณหน้าสระน้ำหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	444,000	444,000	ก.ย. 66
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวงกลมพระเกียรติ ซอยสำนักสงฆ์ธรรมวินัยพุทธ โอบอุ้มบ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	475,000	475,000	ก.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองน้อย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	470,000	470,000	ก.ย. 66
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย เพชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	899,000	888,891	ก.ย. 66
10	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๕.๓๖ บ้านหนองปรือหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	121,000	121,000	ก.ย. 65
11	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	72,000	72,000	ก.ย. 66
12	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุตารัตน์แฉกข้างบ้านเลขที่ 554เชื่อมซอยอยู่สุข บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	440,000	440,000	ก.ย. 66
13	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ปิดและท่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้าง บ้านเลขที่ 656 บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	488,000	488,000	ก.ย. 66
14	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 56/2บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	136,500	136,500	ก.ย. 66
15	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 515 เชื่อมซอยบ้านเลขที่ 741 บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	124,000	124,000	ก.ย. 66
16	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสหพัฒนา 3 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	48,000	48,000	ก.ย. 66

รฟ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 143 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	164,000	164,000	ก.ย. 66
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างซอยหุนทะเล 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	220,000	220,000	ก.ย. 66
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 3 จุดซอยข้างบ้านเลขที่ 680 บริเวณบ้านศรีสมบูรณ์หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	112,000	112,000	ก.ย. 66
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ย่อยรวมวิทย์ ข้างบ้านเลขที่ 750 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	131,500	131,500	ก.ย. 66
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ย่อยเอื้อรธรรมข้างบ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	65,000	65,000	ก.ย. 66
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยเอื้อรธรรมข้างบ้านเลขที่ 344 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	34,500	34,500	ก.ย. 66
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยเอื้อรธรรมข้างบ้านเลขที่ 245 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	168,000	168,000	ก.ย. 66
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ระบายน้ำบริเวณข้างป้อมตำรวจซอยไปหมู่บ้านประจวบ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	499,000	499,000	ก.ย. 66
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ข้าง บ้านเลขที่ 84 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	476,000	476,000	ก.ย. 66
26	โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย 12 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	435,000	435,000	ก.ย. 66
27	โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย 10 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	435,000	435,000	ก.ย. 66
28	โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย 9 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	306,000	306,000	ก.ย. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ Asphaltic Concrete สายทางข้างบ้านเลขที่ 631 ถึงบ้านเลขที่ 599 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	434,000	434,000	ก.ย. 66
30	โครงการซ่อมถนนแอสฟัลต์ Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย 11 บ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	454,000	454,000	ก.ย. 66
31	โครงการซ่อมถนนแอสฟัลต์ Asphaltic Concrete สายทางข้าง รพ. สด. หนองหลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	475,000	475,000	ก.ย. 66
	<b>รวม 31 โครงการ</b>	<b>10,921,600</b>	<b>10,910,891</b>	

### โครงการกันเงิน ประจำปี 2565

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา ประชาคมถึงรางระบายซอยศรีจักร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	482,000	482,000	ก.ย. 66
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ 215 หนองพุดซา ซอย 5 เชื่อมรางระบาย ซอย อนุบาลลูกขวัญบ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	471,500	471,500	ก.ย. 66
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดบริเวณข้างบ้านเลขที่ 119 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	494,000	494,000	ก.ย. 66
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดบริเวณข้างบ้านเลขที่ 44/9 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	129,000	129,000	ก.ย. 66

รฟ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาบดบริเวณซอยประเสริฐสุข ถึงซอยไก่อ้น บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	430,000	430,000	ก.ย. 66
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝาบดบริเวณข้างบ้านเลขที่ 416บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	402,000	402,000	ก.ย. 66
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยไพรรพนาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	321,500	321,500	ก.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 561 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	335,000	335,000	ก.ย. 66
9	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยพลวงจันทร์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	194,200	194,200	ก.ย. 66
10	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 4/2 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	177,000	177,000	ก.ย. 66
11	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 874 ถึง บ้านเลขที่ 41 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	150,000	150,000	ก.ย. 66
12	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบำบัด 3 จุด สายทางซอยสุรไมตรี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	94,000	94,000	ก.ย. 66
13	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 1022 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	51,000	51,000	ก.ย. 66
14	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างแปลงสาธารณะเกษตรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	453,000	453,000	ก.ย. 66
15	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแสนสุขบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	452,800	452,800	ก.ย. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ตลาด ขบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	712,500	712,500	ก.ย. 66
17	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	369,000	369,000	ก.ย. 66
18	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้าง บ้านเลขที่ 144 บ้านหนองไม้พัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	487,000	487,000	ก.ย. 66
19	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสันติสุขบ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	113,000	113,000	ก.ย. 66
20	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมหา.ศรัทธา ซ้ำบ้านเลขที่ 279 บ้านหนองไม้พัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	489,000	489,000	ก.ย. 66
21	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ตกแต่ง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (ฝา รางน้ำฝน)	482,190	482,190	ก.ย. 66
22	โครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี พร้อมต่อเติม ห้องประชาสัมพันธ์ ภายในห้องประชุมท้าวสุรนารี	488,000	488,000	ก.ย. 66
23	โครงการปรับปรุงพื้น สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	497,000	497,000	ก.ย. 66
24	โครงการปรับปรุงห้องรับรองสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	180,000	180,000	ก.ย. 66
	<b>รวม 24 โครงการ</b>	<b>8,454,690</b>	<b>8,454,690</b>	

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	200,000	0	
2	โครงการก่อสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกหน้าประตู ค่ายสุรนารี-ตลาดหนองปรือหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
3	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	400,000	0	
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
5	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สำนักปลัด)	500,000	0	
	รวม 4 โครงการ	2,100,000	0	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	800,000	0	
	รวม	800,000	0	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดับและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 341 ถึงปากซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	448,500	448,500	ก.ย. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 3 ถึงบ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	2,735,000	2,735,000	ก.ย. 66
3	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic concrete สายทางซอยคอกม้าอัสวโยธิน บ้านวังแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	487,000	487,000	ก.ย. 66
4	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asonaltic concrete พร้อมเทศบาลนครศรีธรรมเหล็ก บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	150,000	150,000	ก.ย. 66
5	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณหน้าศาลาตาปู่ ถึง ศาลาประชาคม บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	279,000	279,000	ก.ย. 66
6	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอยู่สุข บ้านเลขที่ 538 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	133,500	133,500	ก.ย. 66
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 490 ถึงบ้านเลขที่ 586 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	332,500	332,500	ก.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 559 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	90,000	90,000	ก.ย. 66
9	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	461,000	461,000	ก.ย. 66
10	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าประตูทางเข้าค่ายสุรธรรมพิทักษ์ด้านทางทิศ ตะวันออก บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	85,500	85,500	ก.ย. 66
11	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	461,000	461,000	ก.ย. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมะลิวัลย์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	277,000	277,000	ก.ย. 65
13	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสวัสดิ์ ซ้ำบ้านเลขที่ 638 ถึงบ้านเลขที่ 812 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	146,000	146,000	ก.ย. 66
14	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 5 ถึงซอย 6 ซอย 8 ถึงซอย 9 และซอย 9 ถึง ซอย 10 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	435,000	435,000	ก.ย. 66
15	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยไม้หวาน ช่วงที่ 2 ถึงซอยข้างสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	589,000	589,000	ก.ย. 66
16	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา 2 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	930,000	930,000	ก.ย. 66
	รวม 16 โครงการ	8,040,000	8,040,000	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดแบบเปิด จากสระน้ำ 201 มาถึง ซอย 5 หน้าบ้านพัก 202 บ้าน หนองพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	530,000	0	
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต บริเวณสระน้ำหนอง ไม้ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	200,000	0	
	รวม 2 โครงการ	730,000	0	

โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี 2565

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางแยกวัดหนองไผ่ - บ้านหนองศรีโพธิ์กลาง (เยื้องทางเข้าเทศบาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	2,887,900	0	
2	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete กลุ่ม 14 ถึง ซอย 5 บ้านค่ายสุรภรรมพิทักษ์หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	1,140,000	0	
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ซอย 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	4,700,000	0	
4	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ภายในเขตเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	923,000	0	
5	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองบรีอ ตำบลโพธิ์กลาง	895,000	0	
6	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างถึงหน้ากองพันทหารช่าง ที่ 201 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,934,100	0	
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 881 (ข้างร้านอู่วัสดุก่อสร้าง สาขา หนองไผ่) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	430,000	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยควบอ้อย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคู่มินไวย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	49,600	0	
10	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	65,700	0	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหลวงมะนาร หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
12	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพิชัยสงคราม 1/5 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	496,000	0	
	รวม 12 โครงการ	15,521,300	0	

#### โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาทปิด บริเวณต้นซอยเจริญวิไลเจด บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
2	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบึงแสนสุข ซอย 1 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
3	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน เฉลิมราชย์บ้านหนองบรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	3,960,000	0	
	รวม 3 โครงการ	4,960,000	0	

#### โครงการกั้นเงิน ประจำปี 2566

#### โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อพิกน้ำ บริเวณข้างบ้านเลขที่ 759 บ้านหนองบรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 681 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	
3	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตบริเวณ สระน้ำหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	
4	โครงการก่อสร้างวางระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย 14 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	
5	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ฝายปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมวางระบาย น้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 488 ถึงบ้านเลขที่ 402 บ้าน หนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	
6	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 379 ถึงซอย หนองพุดซา 12 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	500,000	
7	โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ 4	800,000	800,000	
8	โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	600,000	600,000	
	<b>รวม 8 โครงการ</b>	<b>4,400,000</b>	<b>4,400,000</b>	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2566

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยราสนาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	966,000	0	
2	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยหนองน้อย ซ่งที่ 1 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	450,000	0	
3	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพิภพพัฒนาที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	480,000	0	
4	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปตลาดข้าง ซอย 5 ซึง ซอย 6 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	150,000	0	
5	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกรีนเข้าสู่ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	312,000	0	
6	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 656 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 26 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	120,900	0	
7	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 585 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	451,000	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 69 เชื่อมบ้านหนองพลวงน้อย บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	386,750	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 464 ถึงบ้านเลขที่ 790 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	308,750	0	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ซอยไม้หวาน ข้างบ้านเลขที่ 246 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	100,000	0	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
12	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย 10 (อยู่รวม) เชื่อมซอย 11 (เฉลิมพระเกียรติ) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	210,000	0	
13	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ฮ.ตก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
14	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 578 ถึงบ้านเลขที่ 739 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง	400,000	0	
15	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศรีโพธิ์กลาง ซอย 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	490,000	0	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำและวางระบายน้ำ พร้อมฝาดปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพาศิถึงตลาด หนองปรือบ้านวังแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
17	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลข.ที่ 663 เชื่อมซอยเทพพิทักษ์บ้านวังแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
18	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดปิดซอยไขคอนันต์ บ้านศรีสมบุญหมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	490,000	0	
19	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 9 ถึง ซอย 10 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	180,000	0	
20	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 8 ถึง ซอย 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	100,000	0	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
21	โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด บริเวณซอย 13 ซ้ำบ้านเลขที่ 60/231ภายในโครงการ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร (โครงการ 2) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	51,700	0	
22	โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านหนองพลวงพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง	380,000	0	
23	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวนเฮาส์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	110,000	0	
24	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	468,000	0	
25	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคู่มือไม้ไผ่ 1 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	312,000	0	
26	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 530 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	57,200	0	
27	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	137,800	0	
28	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน สายทางข้างสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ซอยหนองพุดซา 10 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 307 ถึงบ้านเลขที่ 199 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง	104,000	0	
30	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบึงแสนสุข ซอย 16บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง	240,000	0	
31	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	140,000	0	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
32	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	50,000	0	
33	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผ้าปิด รอยโซคอนันต์ บ้านเลขที่ 215 ถึงบ้านเลขที่ 292 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง	250,000	0	
34	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ถึง ซอย 6 และ ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านค่ายสุวรรณพิทักษ์หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	320,000	0	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ซอยเอฟเอ็ม ซอย 3 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	377,000	0	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ซอยไม้หวาน ช้างบ้านเลขที่ 316 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	119,600	0	
37	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 705 บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	60,000	0	
	<b>รวม 37 โครงการ</b>	<b>11,572,700</b>	<b>0</b>	

โครงการจ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี 2566

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ท้ายเขื่อนดินสะพานองตะลุงปึก บ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	1,200,000	0	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ เริ่มต้นหน้าเขื่อนถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 29 บ้านหนองหลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 2 ถึงบริเวณสี่แยกกลางบ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
4	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย 20 ช่วงที่ 2 บ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
5	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทาง เฉลิมพระเกียรติ ซอย 8 บ้านหนองหลวงมะนาว หมู่ที่ 4	500,000	0	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเลียบ กำแพงสุสานอากาศ ถึงเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1	800,000	0	
7	โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบึงแสนสุข ซอย 1 ถึงสายทางบึงแสนสุข ซอย 7 หมู่ / ตำบลโพธิ์กลาง	940,000	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10	500,000	0	
9	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete บริเวณซอยศรีโพธิ์กลาง 3/6 ตรงข้าม หมู่บ้านศิริฐานเกษตรจนถึงซอยป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	1,300,000	0	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยเกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
11	โครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการ โครงการ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง	560,000	0	
	รวม 11 โครงการ	7,800,000	0	

### โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี 2566

#### โครงการที่ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	500,000	498,000	ก.ค. 66
2	โครงการปรับปรุงพื้นด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์กลาง	498,000	481,000	ก.ย. 66
3	โครงการทาสีผนังพร้อมตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	425,000	248,500	ก.ค. 66
4	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	500,000	497,200	ก.ย. 66
	รวม 4 โครงการ	1,923,000	1,724,700	

#### โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างขุมประดูทางเจ้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	500,000	0	
	รวม 1 โครงการ	500,000	0	

## โครงการประจำปี 2565

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (จ่ายขาดเงินสะสม 2565)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2	5,178,000	0	
	รวม 1 โครงการ	5,178,000	0	

### ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

#### 4.1 ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- เนื่องจากมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป และจำนวนงบประมาณของเทศบาลมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมด รวมถึงบางโครงการอาจจะต้องใช้งบประมาณมากซึ่งเกินศักยภาพของทต. ที่จะดำเนินการได้

#### 4.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- การบริหารจัดการงบประมาณควรเป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วถึง

- การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ย้ายปีหรือนำมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันโดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน ซึ่งจะทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพิ่มขึ้น

- โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วนั้น ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์

#### การประเมินผล และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แตกต่างกัน การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้าสภาพของแต่ละโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

##### ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจำนวน ๑,๐๐๐ คนได้มีส่วนร่วมในการกรอกแบบสอบถามในแต่ละยุทธศาสตร์ในทุกโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ดำเนินโครงการซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

##### ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ นำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ นำเสนอข้อมูลแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้แบบตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดดังนี้

๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๓ ระดับดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ข้อความเชิงบวก
พอใจมาก	๓
พอใจ	๒
ไม่พอใจ	๑

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่องว่างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๓ - ๑)}{๓} = ๐.๖๖$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๑.๐๐ - ๑.๖๖	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๑.๖๗ - ๒.๓๓	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๒.๓๔ - ๓.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

**ระดับน้อย** หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็ว

**ระดับปานกลาง** หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

**ระดับมาก** หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๓ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองราชบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์(แบบที่ ๓/๓) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตร
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน ๐ ถึง ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

$$\text{ช่องกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} \cdot \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๑๐ - ๐)}{๓}$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๐ - ๓.๓๓	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๓.๓๔ - ๖.๖๖	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๖.๖๗ - ๑๐.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

**ระดับน้อย** หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็ว

**ระดับปานกลาง** หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

**ระดับมาก** หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในแต่ละยุทธศาสตร์

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าคะแนนของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๑๐ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

### ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

๑) ศึกษาจากระเบียบ กฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล

๒) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางและคณะกรรมการเพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการ

๓) ออกแบบประเมินความพึงพอใจตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือแบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓

๔) นำแบบประเมินที่สมบูรณ์แล้วไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยได้ใช้บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางดำเนินการในการออกสอบถามข้อมูลจากประชาชนในเขตปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ ราย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล

๕) เมื่อได้รับแบบประเมินกลับคืนมานำไปตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแต่ละฉบับ

๖) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลประเมินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

### ๔. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๑) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม

๒) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

#### ๕. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมดำเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ 3/2)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ	เพศชาย	จำนวน 379 คน	คิดเป็นร้อยละ 37.90
	เพศหญิง	จำนวน 621 คน	คิดเป็นร้อยละ 62.10


แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามเพศ



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๐

อายุ	อายุต่ำกว่า 20 ปี	จำนวน 14 คน	คิดเป็นร้อยละ 1.40
	อายุ 20-30 ปี	จำนวน 105 คน	คิดเป็นร้อยละ 10.50
	อายุ 31-40 ปี	จำนวน 184 คน	คิดเป็นร้อยละ 18.40
	อายุ 41-50 ปี	จำนวน 192 คน	คิดเป็นร้อยละ 19.20
	อายุ 51-60 ปี	จำนวน 243 คน	คิดเป็นร้อยละ 24.30
	อายุมากกว่า 60 ปี	จำนวน 262 คน	คิดเป็นร้อยละ 26.20


แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30

การศึกษา ประถมศึกษา	จำนวน 352 คน	คิดเป็นร้อยละ 35.20
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน 244 คน	คิดเป็นร้อยละ 24.40
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน 89 คน	คิดเป็นร้อยละ 8.90
ปริญญาตรี	จำนวน 189 คน	คิดเป็นร้อยละ 18.90
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน 100 คน	คิดเป็นร้อยละ 10.00
อื่นๆ	จำนวน 29 คน	คิดเป็นร้อยละ 2.60


แผนภูมิแสดงจำนวนประชากร จำแนกตามระดับการศึกษา



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คือ ประถมศึกษา จำนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40

อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน ๑๐๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๗๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๕๐๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐
	รับจ้าง	จำนวน ๑๓๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐
	นักเรียนนักศึกษา	จำนวน ๒๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐
	เกษตรกร	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐
	อื่นๆ	จำนวน ๑๔๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐

จำนวนประชากร จำแนกตามอาชีพหลัก



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๕๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐


ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ 3/2)

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 3)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	2.82	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	2.82	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	2.84	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	2.85	พอใจมาก
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	2.90	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.86	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	2.86	พอใจมาก
8) การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบความต้องการของประชาชน	2.87	พอใจมาก
9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	2.87	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>2.85</b>	<b>พอใจมาก</b>

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม



สรุป

จากตารางพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง คะแนนเฉลี่ยที่ 2.85 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือประเด็น ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม และมี 2 ประเด็น คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2.82 อยู่ในระดับพอใจมากเหมือนกัน

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.72	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.67	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.65	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.64	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.70	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.69	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
ภาพรวม	8.68	พอใจมาก

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ



สรุป

จากตารางพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  
ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ยที่ 8.68 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก  
โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนน  
เฉลี่ยอยู่ที่ 8.72 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น มีการรายงานผลการดำเนินงาน  
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.64 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.73	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.66	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.68	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.70	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.70	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.70	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.72	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.70</b>	<b>พอใจมาก</b>

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข



สรุป

จากตารางพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขคะแนนเฉลี่ยที่ 8.70 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.73 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.66 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.76	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.69	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.66	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.70	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.71	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.71	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.70</b>	<b>พอใจมาก</b>

## แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม



### สรุป

จากตารางพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 8.70 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.76 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.66 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.74	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.72	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.73	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.74	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.70	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.71	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.74	พอใจมาก
ภาพรวม	8.72	พอใจมาก

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน



สรุป

จากตารางพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คะแนนเฉลี่ยที่ 8.72 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมี 3 ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.74 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.69 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.63	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.57	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.55	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.58	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.59	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.58	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.59	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.58	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	8.58	พอใจมาก

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม



สรุป

จากตารางพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 8.58 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.63 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.55 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.58	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.53	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.53	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.56	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.53	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.54	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.58	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.57	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.55</b>	<b>พอใจมาก</b>

## แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร



### สรุป

จากตารางพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร คะแนนเฉลี่ยที่ 8.55 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมี 2 ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.58 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.53 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนน เต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.63	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.59	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.58	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.59	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.58	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.57	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.61	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.62	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.60</b>	<b>พอใจมาก</b>

## แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ



### สรุป

จากตารางพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ คะแนนเฉลี่ยที่ 8.60 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.63 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.57 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 10)	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.68	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.66	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.65	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.66	พอใจมาก
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.69	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.69	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.67	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.68	พอใจมาก
ภาพรวม	8.67	พอใจมาก

## แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



### สรุป

จากตารางพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยที่ 8.67 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมี 2 ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.69 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.65 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน


ภาพกิจกรรมรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖  
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)



งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
(12 สิงหาคม )





2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ( 3 มิถุนายน )



### 3. โครงการจัดงานวันชาติ



4. โครงการจัดงานวันเทศบาล



5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)



6. โครงการเทศบาลพบประชาชน

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ



## หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่



หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพลวงน้อย



หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพลวงมะนาว



หมู่ที่ ๕ บ้านหนองพุดซา




หมู่ที่ ๗ บ้านบึงแสนสุข



# หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสมบุญ



หมู่ที่ ๙ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์



หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไผ่พัฒนา




หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองพลวงพัฒนา



7. โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการและที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี







8. โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง



9. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1. โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray)



2. โครงการคัดแยกขยะชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางน่าอยู่



### 3. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด



4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี"



5. โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน



6. โครงการเยาวชนยุคใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด



7. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลกเพื่อชุมชน (อถล.)









ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

1. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์



2. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์



3. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาวนุเคราะห์



4. เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเสนาณรงค์ระยอง



5. เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวด้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสนาวนุเคราะห์



6. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเงินอุดหนุนโรงเรียนสีขาว  
ด้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง



8. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



9. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้รู้นอกสถานที่



10. โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย



11. โครงการวี.ปฐมนิเทศผู้ปกครอง



12. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองพลวง



โรงเรียนเสนาณรงค์ราชท์




13. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด





14. โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม)





15. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วัดแจ่มใส



วัดหนองไผ่



วัดบึงแสนสุข



วัดโบสถ์



วัดป่าศรัทธารวม



วัดหนองบ่อ



วัดหนองพลวงน้อย



16. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา





17. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง





18. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์





19. โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ

ครั้งที่ 1 ณ ริมสระน้ำหนองไผ่



ครั้งที่ 2 ณ บริเวณริมสระน้ำบ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 3





ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

เทศกาล "วันขึ้นปีใหม่"



เทศกาล “วันสงกรานต์”



## 2. โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน



3. โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมชาติกับผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ**







2. โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา สำนึกพัฒนาชุมชน



3. โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมชาติ



4. โครงการส่งเสริม พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง



5. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม  
1. โครงการฝึกอบรม: เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา



2. โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง

วันแรก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566



วันที่สอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566





## ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

### 1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์ตากอง งบประมาณ 1,793,500 บาท



2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 21ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 6,900,000 บาท



3. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต.เสริมเหล็ก ซอยชัยมงคล บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 500,000 บาท



4. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไม้หวาน ช่วงที่ 3 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 350,000 บาท.

5. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม ช่วงที่ 2 บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 260,000 บาท.



6. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านเลขที่ 1056 บ้านหนองพลวง  
 มะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 140,000 บาท



7 . โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้าน:เลขที่ 508 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ก่ตางง งบประมาณ 390,000 บาท



8. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางร้านยาโย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 150,000 บาท



๑. โครงการสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ  
ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตากอง งบประมาณ 230,000 บาท

หมู่



10. โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน.เลขที่ 488 ถึง บ้านเลขที่ 978 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 370,000 บาท



11. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 2 (โครงการ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 315,000 บาท



12. โครงการปรับปรุงศาลาคริสตมบูร์นร่วมใจบ้านคริสตมบูร์น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 71,500 บาท



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 1,793,500 บาท



2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย 21ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 6,900,000 บาท



3. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชัยมงคล บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 500,000 บาท



4. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไม้หวาน ช่วงที่ 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 350,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม ช่วงที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 260,000 บาท



6. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านเลขที่ 1056 บ้านหนองพลวง  
 มชนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง จงประมาณ 140,000 บาท



7. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 508 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 390,000 บาท



8. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางร้านยาโย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 150,000 บาท



9. โครงการสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ  
ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 230,000 บาท

หมู่



10. โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านเลขที่ 488 ถึง บ้านเลขที่ 978 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 370,000 บาท



11. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพอากาศที่ 2 (โครงการ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 315,000 บาท



12. โครงการปรับปรุงศาลาศรีสมบุญร่วมใจบ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 71,500 บาท



13. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 2 (โครงการที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 495,000 บาท



14. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านหนองหลวงพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 500,000 บาท



15. โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 2,889,475 บาท



16. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 777 ถึงวางระบายเดิมซอย 12 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 499,500 บาท



17. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  
ชัยโชคแยกที่ 3 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 345,000 บาท



18. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย ฮ.ตก บ้านหนองปรือหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 121,000 บาท



19. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบริเวณซอยประเสริฐสุข ถึงซอยไถ่ชน บ้านบึงสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 430,000 บาท



20. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณข้างบ้าน.เลขที่ 561 บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทรกลาง งบประมาณ 335,000 บาท



21. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอยหลายจันทร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 194,200 บาท



22. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 4/2 บ้านหนอง  
ไผ่หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 177,000 บาท



23. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมหา.เศรษฐี ซ้ำงบ้านเลขที่ 279 บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 489,000 บาท



24. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านเลขที่ 490 ถึงบ้านเลขที่ 586 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 332,500 บาท



25. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขอยสุขสวัสดิ์ ชำบ้านเลขที่ 638 ถึง บ้านเลขที่ 812 บ้านศรีสมบุญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 146,000 บาท



26. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี  
พล.พัฒนา 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง จบประมาณ 930,000 บาท





ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง